

广西壮族自治区人民政府公报

广西壮族自治区人民政府办公厅

2013 年 7 月 20 日 第 20 期

(总第 1011 期)

目 录

(接上期)

广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发自治区发展改革委

自治区重大项目建设推进领导小组办公室 2013 年自治区

层面统筹推进重大项目建设实施方案的通知……………桂政办发〔2013〕22 号(2)

(上接第 19 期)

广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发 自治区发展改革委自治区重大项目建设 推进领导小组办公室 2013 年自治区 层面统筹推进重大项目建设 实施方案的通知

桂政办发〔2013〕22 号

附件 2

2013 年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——机械工业	9 项	1163534	327682	208911					
1	柳工工程机械铸造核心件研发及制造项目	年产核心铸件 4.68 万吨	84890	6000	20000	进行厂房基础设施建设	完成土建工程 30%	柳工柳州铸造有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	柳工—康明斯合资发动机生产项目	年产发动机 5 万台	120833	40000	20000	完成一期厂房主体建设,开展设备安装	一期工程投产,二期厂房建设	广西康明斯工业动力有限公司	柳州市政府	肖文荪
3	广西柳电电气股份有限公司整体迁建项目	年产 13400 台/套高低压输电和电气自动化控制产品	45505	21682	10911	厂房主体在建,一期道路和管网建设	完成 3 号厂房、办公楼建设,基本完成一期道路建设和管网建设	广西柳电电气股份有限公司	柳州市政府	肖文荪
4	中国化工橡胶桂林有限公司高等级子午线轮胎产业化项目	年产 100 万条全钢载重子午线轮胎、10 万条全钢工程子午线轮胎、500 万条半钢乘用车子午线轮胎	252731	65000	50000	100 万条全钢载重子午线轮胎生产线设备安装调试,辅助用房主体施工	100 万条全钢载重子午线轮胎竣工投产,10 万条全钢工程子午线轮胎项目开工建设	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	玉林市新翰电子机械有限公司年产 60 万件机体、飞轮壳铸件及加工生产线技术改造项目	年产 60 万件发动机缸体、飞轮壳铸件	20000	7500	8000	完成三通一平,开展主体工程基础施工	完成土建工程 70%	玉林市新翰电子机械有限公司	玉林市政府	王 凯

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	玉柴重工挖掘机零配件及配套生产项目	年产 1500 万套挖掘机零配件	135000	88000	30000	完成土建工程 50%	基本完成土建工程,开展设备安装	广西玉柴重工有限公司	玉林市政府	王 凯
7	广西玉柴机器股份有限公司船用柴油机基地建设项目	年产 6800 台船用柴油机	61887	7500	20000	完成征地拆迁,开展三通一平	完成土建工程 60%,设备安装 20%	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	王 凯
8	南宁广发重工集团有限公司整体搬迁技术改造项目	年产铸锻件 6.5 万吨、水电设备制造总装机容量 200 万千瓦、重型装备加工 9 万吨	350000	54000	20000	钣焊联合厂房结构件车间竣工投产,下料车间主体在建	完成土建工程 21%,设备安装 52%	南宁广发重工集团有限公司	南宁市政府	周红波
9	桂林国际电线电缆集团环保特缆项目	年产环保电线电缆 10000 吨、特种电线电缆 10000 吨、特种电磁线 5000 吨、出口电线 25000 吨、无氧铜缆 20000 吨、其余各类电缆 20000 吨	92688	38000	30000	厂房主体工程 施工	基本完成土建工程,开展设备安装	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
——石化工业			3 项	226367	43476	80000				
1	南宁绿洲有限责任公司离子膜法烧碱生产项目	年产 30 万吨烧碱、8 万吨环氧氯丙烷、4 万吨液氯,配套建设 10 万千瓦热电联产装置	144300	23000	60000	开展厂区土地平整、道路施工,完成主要成套设备采购	基本完成土建工程,设备安装 30%	南宁绿洲化工有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	梧州市梧松树胶有限公司 3 万吨高等级交通标志涂料项目	年产 3 万吨高等级交通标志涂料	26000	5000	15000	完成三通一平,单体工程招标	完成土建工程,开展设备安装	梧州市梧松树胶有限公司	梧州市政府	朱学庆
3	广西河池化工股份有限公司合成氨装置产品结构调整及系统能量优化项目	5.38 万吨/年三聚氰胺、27 万吨/年稀硝酸、10 万吨/年浓硝酸、30 万吨/年硝基复合肥	56067	15476	5000	硝酸项目循环水土建工程完成 10%	硝酸项目土建工程部分完工	广西河池化工股份有限公司	河池市政府	何辛幸
——食品工业			5 项	284313	80947	73427				
1	广西桂平乳泉液酒业有限公司产品优化升级及易地改造项目	改造后年产 8000 吨乳泉井酒	30621	2000	18000	完成三通一平,开展基础施工	基本完成酿酒车间土建工程	广西桂平乳泉液酒业有限公司	贵港市政府	李宁波
2	广西中烟工业公司本部和南宁制造部技改项目	扩建联合厂房 3 万平方米,新建动力能源管理中心 0.65 万平方米,研发中心 2 万平方米,综合周转车间 2.1 万平方米,扩建改造烟丝生产线及配套设施,生产规模年产 80 万箱	128888	53747	30127	制丝工房和动力中心完成主体结构建设,开展设备安装	动力车间完工,具备使用条件;制丝工房达到投产能力	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏
3	益海嘉里粮油食品综合利用项目	年产优质大米 27.5 万吨,年产米糖毛油 2 万吨	50000	5700	10000	完成三通一平,开展基础施工	散装原粮库、大米车间、米糠油车间主体施工	益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司	贵港市政府	李宁波

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	田阳果香园食品工业有限公司年加工 14 万吨果蔬项目	年加工果蔬 14 万吨	48004	13000	6500	完成一期土建工程,开展设备安装	一期竣工投产,二期完成三通一平	田阳果香园食品工业有限公司	百色市政府	周异决
5	广西湘桂糖业集团有限公司年产 8000 吨高核苷酸酵母抽提物(折干)项目	年产 8000 吨高核苷酸酵母抽提物(折干)	26800	6500	8800	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程,开展设备安装	广西湘桂糖业集团有限公司	崇左市政府	孙大光
	——建材工业	1 项	64720	5850	30000					
1	华润水泥(合浦)有限公司新型干法水泥熟料生产线一期工程	建设一条日产 4500 吨新型干法水泥生产线,配套 9 兆瓦纯低温余热发电	64720	5850	30000	基本完成进厂道路建设,工矿设备已到货	完成土建工程 60%,开展主要设备采购	华润水泥(合浦)有限公司	北海市政府	周家斌
	——造纸与木材加工业	5 项	370127	75448	100000					
1	梧州市年产 10 万吨差别化化学纤维项目	年产 10 万吨差别化化学纤维	197749	47248	50000	完成原料林基地造林 35 万亩,第一批 18 套制浆的洗选漂进口设备已完成采购	完成锅炉汽机房、制浆工段、给排水处理等工房的土建施工,开展设备安装	广西理文化化学纤维有限公司	梧州市政府	朱学庆
2	广西天利恒木业有限公司人造板项目	年产 300 万平方米复合地板及 22 万立方米中高密度纤维板	42745	9000	15000	集装箱底板车间封顶,多层复合地板车间基础施工,锅炉、压机设备安装完毕	一期 300 万平方米复合地板及 6 万立方米集装箱底板生产项目竣工,二期 22 万立方米中高密度纤维板开工建设	广西天利恒木业有限公司	南宁市政府	周红波
3	广西丰沃家具有限公司家具生产加工基地与林产品展销中心	年加工各类林家具 14.5 万套,建设生产厂房及配套设施 174148 平方米	48100	10500	5000	厂房主体工程	完成部分厂房建设,开展设备安装	广西丰沃家具有限公司	玉林市政府	王 凯
4	广西百色瑞达 9.5 万吨纸浆项目	年产 9.5 万吨纸浆	54639	8600	20000	完成厂区围墙建设,开展进场道路建设	完成进场道路建设,主体在建	广西百色瑞达纸业有限公司	百色市政府	周异决
5	田阳年产 5 万立方米高档竹集成材集装箱底板项目	年产 5 万立方米高档竹集成材集装箱底板	26894	100	10000	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程,开展设备安装调试	百色田阳华泰竹木有限公司	百色市政府	周异决
	——电子信息工业	6 项	1054965	259000	208000					
1	富士康南宁科技园一期标准厂房及配套设施项目	建设标准厂房、附属房以及厂区配套设施,建筑面积约 40 万平方米	300000	145000	50000	完成 B01-B04 号厂房建设,部分生产线投产	完成 B05-B08 号厂房及附属房建设	南宁城市建设投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	北海三诺高新科技园	建设电子产品生产厂房及配套设施,总建筑面积 50 万平方米	200000	15000	40000	厂房主体施工	部分厂房完工并投入使用	广西三诺电子有限公司	北海市政府	周家斌
3	北海朗科国际存储科技产业园	建设电子存储设备厂房及配套设施,总建筑面积 35 万平方米	200000	15000	60000	1-5 号厂房主体施工	部分厂房完工并投入使用	广西朗科科技投资有限公司	北海市政府	周家斌

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	来宾东方实业公司塑料光缆及网络传输设备生产项目	年生产塑料光缆 140 万千米及 140 万套网络传输设备, 包括 60 条通讯级塑料光纤生产线、60 条光纤包覆生产线及器件生产车间及配套设施	220000	75000	28000	第一条生产线竣工投产, 8 号厂房竣工, 1 号、2 号、3 号、7 号、9 号、13 号、14 号厂房主体施工	完成 1 号、7 号、11 号、12 号厂房建设, 完成职工宿舍楼、职工活动中心的建设	北京东方光大集团(广西)实业有限公司	来宾市政府	杨和荣
5	广西灵山县天山光电产业建设项目	年产 STN-LCD(黑白)模组、TFT-LCD(彩屏)模组、3D 眼镜液晶显示组件各 2400 万只, 年产 7-10 吋电容式触摸屏模组、7-10 吋触摸屏面板各 3600 万只	84965	1000	10000	完成三通一平, 开展基础施工	厂房主体在建	广西钦州天山微电子有限公司	钦州市政府	李新元
6	广西雅视科技有限责任公司 3G 手机整机、平板电脑、显示模组及多点触控模式电容屏建设项目	年产 3G 手机整机 100 万台	50000	8000	20000	完成一期土建工程, 开展二期土方工程施工	一期工程竣工投产, 完成二期土建工程, 开展设备安装	广西雅视科技有限责任公司	玉林市政府	王凯
	——医药制造业	1 项	93500	10000	30000					
1	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司年产 100 万套口腔医疗器械项目	年产 100 万套口腔医疗器械产品	93500	10000	30000	完成三通一平, 开展基础施工	完成土建工程 30%	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	桂林市政府	黄俊华
	(二)战略性新兴产业	13 项	3523378	1553517	707000					
	——新能源产业	5 项	2883796	1497017	585000					
1	防城港红沙核电站一期工程	2 台百万千瓦级核电机组	2600000	1427226	500000	1 号核岛完成 52.7%, 常规岛完成 63.5%; 2 号核岛完成 38.1%, 常规岛完成 39%	完成 1、2 号核岛预应力张拉至穹顶, 完成 1 号发电机定子安装	广西防城港核电有限公司	防城港市政府	何朝建
2	桂林天湖风电场一期工程	装机容量 4.95 万千瓦	47812	28000	10000	进场道路主体施工, 完成部分设备采购	完成土建工程, 开展设备安装	国电优能全州风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	恭城县燕子山风电场	装机容量 4.95 万千瓦	48919	8500	20000	进场道路主体施工	完成土建工程, 开展设备安装	国电优能恭城风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	广西合众能源股份有限公司年产 10 万吨生物柴油项目	年产 10 万吨生物柴油	120000	30000	20000	完成厂房基础施工, 开展设备采购	厂房建设及部分设备安装	广西合众能源股份有限公司	南宁市政府	周红波
5	广西天鹅蓄电池有限责任公司免维护及新能源铅酸蓄电池技改搬迁项目	年产各类免维护及新能源电池 500 万台/350 万 KVAH	67065	3291	35000	完成进场道路、临时供水施工, 完成三通一平	开展厂房主体建设	广西天鹅蓄电池有限责任公司	梧州市政府	朱学庆

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——新材料产业	1 项	36440	7500	12000					
1	广西华洋矿源材料有限公司年产 40 万吨微米级轻质碳酸钙项目	年产 40 万吨高科技碳酸钙材料产品	36440	7500	12000	完成三通一平,开展基础施工	厂房主体建设,开展设备采购	广西华洋矿源材料有限公司	贵港市政府	李宁波
	——新一代信息技术产业	1 项	240738	12000	30000					
1	中国联通集团南宁总部基地	建设西南区域数据中心功能模块、西南区域服务外包呼叫中心功能模块、南宁国际局综合枢纽功能模块、中国—东盟交流中心综合功能模块、基地配套综合模块等,总建筑面积约 19 万平方米	240738	12000	30000	完成规划设计及施工报建,开展三通一平	完成一期土石方工程,一期土建工程完成 50%	中国联合网络通信集团有限公司	南宁市政府	周红波
	——生物医药产业	3 项	102350	10000	18000					
1	广西恒拓医药投资有限公司中成药制造生产项目	建设片剂、胶囊、颗粒、糖浆等生产车间及配套设施,总建筑面积 16.8 万平方米	48000	6000	10000	完成三通一平,两个单体基础施工	完成土建工程 30%,设备订购 50%	广西恒拓医药投资集团有限公司	南宁市政府	周红波
2	广西朗田生物有限公司蛇毒冻干粉针剂、固体口服液制剂生产项目	年产纯蛇粉片剂 1200 万瓶、纯蛇粉胶囊颗粒剂 1000 万瓶、蛇毒抑瘤硬胶囊 20 万盒、粉针剂 200 万支、益生菌制剂 1 亿瓶	29350	3000	3000	完成排洪管道等基础设施	开展主体工程施工	广西朗田生物制药有限公司	贵港市政府	李宁波
3	广西牧成生物科技有限公司人体硒蛋白-P 及系列富硒生物产品项目	年产生物提取试剂级高纯度硒蛋白 P 原料药 800 克、高品质鲜肉 140 万千克、有机富硒果蔬产品 100 万千克	25000	1000	5000	完成围墙建设,启动厂房基础建设	完成土建工程 20%	广西牧成生物科技有限公司	柳州市政府	肖文荪
	——节能环保产业	3 项	260054	27000	62000					
1	广西立晶光电有限公司年产 50 万套系列 LED 灯具生产研发项目	年产各类庭院灯、景观步道灯、路灯、室厅灯、家用灯等 LED 照明灯具 50 万套	100000	5000	20000	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程 30%,一期生产线设备安装	广西立晶光电有限公司	桂林市政府	黄俊华
2	深圳市伟天星半导体设备有限公司年产 5 万套自动化 LED 设备及 1.5 亿只灯珠及 12 万只 LED 系列灯具项目	年产 5 万套自动化 LED 设备及 1.5 亿只灯珠及 12 万只 LED 系列灯具	100000	20000	30000	完成三通一平,开展基础施工	完成土建工程 50%	深圳市伟天星半导体设备有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	广西玖典电子新材料有限公司大功率高亮度白光 LED 照明生产与研发项目(一期)	年产 LED 灯珠 5000 万只、LED 路灯 50 万盏、LED 投光灯 5 万只、LED 日光灯管灯 240 万只	60054	2000	12000	完成 A 栋厂房框架结构	建成 A 栋厂房并通过验收,完成生产设备的安装调试,开始建设 B 栋厂房	广西玖典电子新材料有限公司	贺州市政府	白希

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三)现代服务业	34 项	4041996	1489622	785000					
	——商贸流通	23 项	3153450	1206287	572000					
1	南宁市东盟国际工业原料产品物流项目(华南城)	建设工业原料展示交易、商务金融等物流仓储设施,总建筑面积约 230 万平方米	600000	358542	60000	2、3 号物流广场已竣工,4 号物流广场开始内部精装修,1 号物流广场 A、B 座主体施工	完成物流广场建设,开展 CBD 商贸区主体施工	南宁华南城有限公司	南宁市政府	周红波
2	南宁大商汇商贸物流中心项目	建设建材家具、电子数码等物流仓储设施,总建筑面积 90 万平方米	250000	150000	20000	16 万平方米大单体“大商汇家居博览中心”主体施工	完成大商汇家居博览中心主体建设	南宁大商汇实业有限公司	南宁市政府	周红波
3	柳州地王国际财富中心(企业总部基地及中小企业创业中心)	总建筑面积 65 万平方米	400000	200000	60000	商业中心主体封顶,进行内部装修	完成塔楼主体工程 70%	广西地王投资集团柳州房地产开发有限公司	柳州市政府	肖文荪
4	广西柳州粮油食糖批发仓储物流贸易中心	储备仓容 30 万吨、成品粮油年加工能力 65 万吨、粮油制品年交易量 100 万吨,建设铁路专用线一条	65220	500	15000	开展征地拆迁和三通一平	完成三通一平,开展基础施工	广西柳州宏桂物流有限公司	柳州市政府	肖文荪
5	柳邕农副产品市场搬迁项目	建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施,总建筑面积 19.4 万平方米	150000	33000	20000	完成三通一平,开展基础施工	一期工程主体封顶,二期完成征地	广西新柳邕农产品批发市场有限公司	柳州市政府	肖文荪
6	中央储备粮全州直属库新建储备仓项目(兴安仓储物流中心)	仓容 18 万吨,配套建设稻谷烘干线、大米生产线各一条及相关仓储物流设施,总建筑面积 48277 平方米	20032	8000	8000	完成三通一平,开展基础施工	建成散装平房仓 8 栋,开展设备安装	中央储备粮全州直属库	桂林市政府	黄俊华
7	桂林力源粮油综合物流配送建设项目	建设粮食物流中转区、粮食仓储区、粮油农产品加工配送区、副产品加工利用区,总建筑面积 50050 平方米	16100	6000	10000	完成三通一平,开展基础施工	粮油农产品加工配送区、副产品加工利用区竣工投产,其他工程主体在建	桂林市力源粮油食品有限公司	桂林市政府	黄俊华
8	桂林五里店商品交易服务平台(二期工程)	建设交易服务区、商品区及配套设施,总建筑面积 24 万平方米	55608	34000	10000	完成三通一平,开展基础施工	五区、六区、七区交易区竣工投产,其他工程主体在建	桂林市穿山科技产业建设开发有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
9	荔浦新达现代物流项目	建设物流仓库、产品展示、集装箱堆场、客运站区及配套设施,总建筑面积 281820 平方米	36300	11420	10000	完成土建工程 43%	完成客运站区、客运站主体工程及配套基础设施建设	荔浦骏捷运输有限公司	桂林市政府	黄俊华
10	桂林临桂新区物流配送中心建设项目	建设电子原材料及成品交易、五金化工塑料交易、汽车展览等物流设施,总建筑面积 66.6 万平方米(一期建筑面积 23.8 万平方米)	109152	78000	20000	车管所、部分汽车展厅主体封顶,投入使用	基本建成电子原材料及成品交易中心、五金化工塑料交易中心、汽车展览中心项目	桂林真龙国际汽车博览园有限公司	桂林市政府	黄俊华

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
11	桂林市雁山区综合商业服务建设项目（一期）	建设交易中心综合楼、交易区、冷库等设施，总建筑面积 9.97 万平方米	52271	21000	15000	开展征地拆迁和三通一平	完成商贸交易区、商品一条街、交易中心综合楼土建工程 50%，其他单体主体在建	桂林市桂雁经济发展有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
12	毅德（桂东南）商贸物流项目（梧州）一期工程	建设商品交易区、商业物流区等，总建筑面积 100 万平方米	300000	30000	65000	完成三通一平，开展基础施工	开展展览馆、宝石交易区主体建设	梧州毅德商贸物流城开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
13	梧州医药物流项目	建设医疗器材和药品市场、物流及商贸服务区，总建筑面积 109.4 万平方米	218000	85125	55000	开展征地拆迁和三通一平	完成土方工程，开展桩基工程施工	广西梧州中恒集团股份有限公司	梧州市政府	朱学庆
14	浦北县物流中心一期工程	建设农产品加工、仓储物流、农副产品交易、建材交易等物流仓储设施，总建筑面积 326780 平方米	38045	18000	10000	完成三通一平，农贸市场主体工程施工	农贸市场建成并投入使用	浦北县工业集中区开发有限公司	钦州市政府	李新元
15	防城港市北仑河国际商贸城一期工程	建设市场交易、仓储、流通加工等物流仓储设施，总建筑面积 72.3 万平方米	250000	31000	50000	完成三通一平，开展基础施工	开展主体工程施工	广西北投建设投资有限公司	防城港市政府	何朝建
16	玉林机电设备物流建设项目	建设汽车零部件等机电产品展销、仓储用房及配套设施，总建筑面积 75 万平方米	100000	35000	30000	一期工程竣工，二期工程主体施工	二期工程主体建成，开展三期工程前期工作	玉林财利投资发展有限公司	玉林市政府	王 凯
17	玉林市交通物流项目（一期）	建设汽车展示、小商品批发、特色产品交易、钢材贸易加工等物流仓储设施，总建筑面积 37.8 万平方米	107000	20000	31000	完成三通一平，开展基础施工	开展主体工程施工	广西交通投资集团有限公司	玉林市政府	王 凯
18	北流市龙翔农贸市场建设项目	建设物流仓储、集贸市场，展销中心、商检中心及配套设施，总建筑面积 13.9 万平方米	30000	8000	12000	完成征地拆迁，开展三通一平	开展主体工程施工	广西北流龙翔投资有限公司	玉林市政府	王 凯
19	田阳县农副产品综合批发市场建设项目	建设交易大厅、冷库、仓储、配送中心等，总建筑面积 97.3 万平方米	120200	40000	25000	一期土建工程基本完成，开展二期前期工作	一期工程竣工投产，二期工程开工建设	广西田阳古鼎香农产品综合批发市场有限公司	百色市政府	周异决
20	桂中建材五金家居商贸城物流项目	建设建材市场、五金市场、家居市场等，总建筑面积 50 万平方米	65000	10000	16000	完成配套道路垫层建设，一期工程基础建设完成 60%	完成配套道路建设，开展一期主体工程建设	广西来宾丰蓄投资发展有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
21	中国—东盟（宁明）国际农产品综合批发市场及物流配送中心（一期）	建设农产品及农副产品交易大棚、理货区和冷库、电子交易大厅、检验检测大楼及配套设施等，总建筑面积 19.54 万平方米	30519	4200	7000	完成三通一平，开展基础施工	1—17 号楼主体封顶，完成配套道路建设	广西南宁古鼎香农产品综合批发市场有限公司	崇左市政府	孙大光
22	崇左东盟国际农资物流交易中心	建设农资物流仓储设施，总建筑面积 15 万平方米	30003	12000	13000	完成 1—3 号综合仓库钢结构主体，5 号机电市场、7、8 号农机展示交易区等主体工程	1—3 号综合仓库、5 号、7 号、8 号展示区及交易区办公楼投入使用	广西中辰农业发展有限公司	崇左市政府	孙大光

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
23	广西龙州中越小商品商贸物流项目	建设小商品交易区、仓储区及相关配套设施等, 建筑面积约 50 万平方米 (一期建筑面积 15 万平方米)	110000	12500	10000	完成一期用地三通一平, 接待招商中心大楼竣工	一期工程主体在建	广西龙州东盟国际投资有限公司	崇左市政府	孙大光
	——旅游业	8 项	599546	213335	118000					
1	北海冠岭项目	建设会议中心及附属设施, 总建筑面积 73100 平方米 (其中一期 24371 平方米)	123000	76000	18000	一期竣工, 二期完成勘察及施工图设计审查工作, 国际会议中心完成招标	国际会议中心主体完成, 其他配套设施开工建设	广西旅游投资集团有限公司	广西旅游投资集团有限公司	农晓文
2	桂林恭城瑶族文化旅游开发项目	①水寨项目, 建设服务中心、茶江沿岸瑶族生态走廊及道路等, 总建筑面积 19.94 万平方米; ②山寨项目, 建设盘王庙、盘王寨、盘王谷、瑶族风情园等, 总建筑面积 15.55 万平方米	80595	23000	10000	完成盘王阁基础施工, 主殿主体在建, 开展山寨项目二期土地平整工作, 启动水寨项目征地拆迁	盘王阁、主殿、左侧殿主体封顶, 山寨项目二期完成土地平整工作, 水寨项目主体开工	恭城县文化旅游开发中心	桂林市政府	黄俊华
3	桂林雄森熊虎山庄搬迁扩建工程	建设旅游观赏、科研实验、综合服务设施等, 总建筑面积 274220 平方米	58019	10000	20000	开展进场道路路基施工	完成进场道路建设, 开展主体工程施工	桂林雄森熊虎山庄	桂林市政府	黄俊华
4	桂林漓江古韵博览园建设项目	建设旅游基础设施, 总建筑面积 34 万平方米	93773	20000	30000	开展进场道路路基施工	基本完成道路工程建设, 开展主体工程施工	桂林平乐阳光壹佰置业有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	桂林盘古文化旅游开发项目一期工程	建设游客接待中心、极限游乐园、温泉度假区、休闲运动公园及附属设施等, 总建筑面积 59980 平方米	30000	9000	15000	开展进场道路路基施工	完成一期旅游设施建设, 开展河堤、水道改造及建设	桂林盘古度假新天地建设开发有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
6	钦州市林湖生态旅游及体育产业开发项目	建设生态旅游、体育产业开发、综合服务三大功能区及旅游配套基础设施, 建筑面积约 10 万平方米	154900	41287	15000	完成部分场地平整及道路施工	基本完成道路工程建设, 开展主体工程施工	广西钦州林湖公园有限公司	钦州市政府	李新元
7	桂平西山国家级风景名胜区旅游基础设施建设项目	景区道路 5 公里, 新增旅游设施 2.85 万平方米, 环境整治面积 19.34 公顷	19259	5000	5000	完成上山道路上段, 开工建设游客服务中心	建设游客服务中心、广场、上山道路下段、停车场等	桂平西山风景名胜区管理处	贵港市政府	李宁波
8	河池市巴马县百魔洞生态旅游项目	建设旅游基础设施, 总建筑面积 53312 平方米	40000	29048	5000	完成三通一平及部分路网建设	基本完成路网建设, 完成主体土建工程 30%	广西巴马华昱投资有限公司	河池市政府	何辛幸
	——文化产业	3 项	289000	70000	95000					
1	桂林雁山动漫展示制作研发项目	建设动漫展示、动漫制作、动漫研发及配套服务设施, 总建筑面积 20 万平方米	140000	15000	20000	完成三通一平, 开展主体工程施工	完成动漫研发中心土建工程 50%、生活服务区土建工程 20%, 其他单体主体在建	桂林科赛投资发展有限公司	桂林市政府	黄俊华

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
2	桂林市五通农民画产业项目	建设产权式画苑、农民画培训区及管理用房、文化创作园创作画苑、旅游商品交易市场及配套设施, 总建筑面积 85752 平方米	39000	20000	15000	基本建成茶浴楼、游客住宿楼, 产权式画苑、农民画培训区及管理用房、文化创作园创作画苑、旅游商品交易市场及配套设施主体在建	基本建成产权式画苑、农民画培训区及管理用房、文化创作园创作画苑	桂林临桂刘三姐茶园度假村有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	来宾金龟岛民族文化博览园一期工程	建设海外瑶族论坛永久性会址、民族博物馆、民族剧院等, 建筑面积 53.74 万平方米	110000	35000	60000	完成土地清表工作, 瑶族文化博览园开工建设	完成瑶族园 20 万平方米的建设, 壮族园 10 万平方米的建设	广西昌林实业发展有限公司	来宾市政府	杨和荣
(四) 特色农业		1 项	24948	3000	5000					
1	浦北县苗木花卉培育产业建设项目	建设苗木花卉综合管理区和生产区, 总建筑面积 95754 平方米	24948	3000	5000	完成三通一平, 开展苗木基地主干道施工	建成苗木基地主干道, 科研管理综合楼、植物观赏园、交易中心主体在建	浦北县联升苗木花卉有限公司	钦州市政府	李新元
三、社会民生		30 项	6049120	2410112	1535042					
(一) 教育		24 项	1731843	495780	245542					
1	广西大学“211 工程”四期	建设七个重点学科项目、两个创新人才培养和队伍建设项目、两个校内公共服务体系建设项目、三个基础设施建设项目	50000	7000	4400	完成新闻出版人才培养基地大楼主体建设	新闻出版人才培养基地大楼投入使用, 图书馆二期工程、土木工程大型结构研究平台实验室主体在建	广西大学	自治区教育厅	秦 斌
2	广西师范大学雁山校区二期工程	建设图书馆、理科教学区、学生活动中心、食堂等, 总建筑面积 76.08 万平方米	236000	10000	29000	图书馆基础施工, 公共租赁房主体封顶, 第二食堂主体施工	图书馆、第二食堂、学生公寓主体在建, 行政楼、理科楼开工建设	广西师范大学	自治区教育厅	秦 斌
3	广西师范学院五合新校区	建设学生宿舍、教学楼、实验楼、图书馆、学生食堂等, 总建筑面积 58 万平方米	120000	9808	10000	完成一期用地场平, 主要单体工程开展招标	完成部分教学楼、学生宿舍、食堂建设, 基本建成路网、给排水等附属工程	广西师范学院	自治区教育厅	秦 斌
4	广西民族大学相思湖新校区	①相思湖学院一期工程总建筑面积 11.88 万平方米; ②校本部理工实验楼、民族预科与干部培训楼、学生宿舍楼、艺术楼、图书馆、体育场馆、食堂等, 总建筑面积 16.89 万平方米	96861	74921	3542	艺术楼竣工, 图书馆装修完成 80%, 学生食堂、游泳馆、体育馆主体在建	图书馆、学生食堂投入使用, 游泳馆完成钢架结构施工, 体育馆钢架结构施工完成 60%	广西民族大学	自治区教育厅	秦 斌

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
5	广西艺术学院相思湖校区	建设教学楼、学生宿舍、图书馆等, 总建筑面积 30.98 万平方米	114400	37397	14000	完成教师公寓组团(含研究生、留学生公寓)57825 平方米, 教学楼组团 65820 平方米, 学生公寓组团 71473 平方米	完成综合实验教学楼, 多功能图书馆、风雨球场主体建设	广西艺术学院	自治区教育厅	秦 斌
6	广西中医药科学实验中心	总建设面积 56900 平方米, 一期建设动物实验中心与人体科学楼, 建筑面积 13200 平方米, 二期建筑面积 43900 平方米	20730	6600	5000	完成一期动物实验中心与人体科学楼土建工程 50%, 完成二期项目土石方工程	一期动物实验中心与人体科学楼竣工验收, 二期主体在建	广西中医药大学	自治区教育厅	秦 斌
7	玉林师范学院东校区扩建工程(二期)	建设图书馆、实验楼、教学楼、学生宿舍等, 总建筑面积 17.5 万平方米	45172	22572	5000	完成学生公寓 4 号楼土建工程 50%, 完成图书馆土建工程 40%	学生公寓 4 号楼及图书馆投入使用, 完成综合教学楼土建工程 50%	玉林师范学院	自治区教育厅	秦 斌
8	桂林医学院临桂校区建设项目	建设教学楼、图书馆、运动场馆等, 总建筑面积 37 万平方米	98009	24300	8000	生物技术、人文社科学院教学楼、基础学院楼、公共教室南楼、公共卫生学院楼, 学生宿舍 7-12 号楼主体在建	学生宿舍 5、6 号楼竣工验收, 临床医学院楼、教学办公楼、科学实验中心、学生宿舍 7、8、9 号主体封顶	桂林医学院	自治区教育厅	秦 斌
9	桂林电子科技大学花江校区四期工程(原尧山新校区四期工程)	建设演艺中心、学生活动中心、运动场等, 建筑面积约 5 万平方米	18000	10000	5000	13、14 号教学楼投入使用, 景观湖工程已完工, 花江桥、道路等单体进行招标	开工建设学生活动中心、教学楼各 1 栋, 花江一桥、道路主干道 2 条竣工	桂林电子科技大学	自治区教育厅	秦 斌
10	桂林电子科技大学花江校区五期工程(原尧山新校区五期工程)	建设学生宿舍、食堂等, 建筑面积约 8 万平方米	10000	2000	5000	完成招标, 开展三通一平	完成土建工程 30%	桂林电子科技大学	自治区教育厅	秦 斌
11	桂林师范高等专科学校临桂新校区	建设教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等, 总建筑面积 31 万平方米	81320	800	20600	完成土地置换, 开展三通一平	办公楼主体封顶, 部分教学楼封顶	桂林师范高等专科学校	桂林市政府	黄俊华
12	桂林航天工业学院新校区(原桂林航天工业高等专科学校新校区)	建设教学楼、实验楼、图书馆、学生公寓等, 总建筑面积 22.83 万平方米	32000	11000	7000	完成 2 栋学生公寓, 1 栋教学楼, 1 栋实训楼主体建设	完成 3 栋租房、1 栋学生公寓, 1 个学生食堂主体在建	桂林航天工业学院	桂林市政府	黄俊华
13	北部湾大学(筹办)一期工程(钦州学院新校区)	建设教学楼、图书馆、实验室等, 建筑面积 35.12 万平方米	172727	37642	20000	完成施工便道、临时办公用房建设	开工建设学生公寓、教师公寓及教学楼	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	李新元
14	百色学院澄碧校区扩建工程	建设公共教学中心、公共实验中心、图书馆、学生公寓、学生食堂等, 总建筑面积约 20.29 万平方米	49800	24537	10000	完成三通一平, 开展基础施工	完成学生公寓、学生食堂、公共教学中心和公共实验中心建设	百色学院	百色市政府	周异决

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
15	贺州学院西校区扩建二期工程	建设教学楼、教工宿舍楼、学生宿舍等, 总建筑面积 19.6 万平方米	42900	16400	4000	完成征地拆迁, 开展三通一平	教工宿舍、逸夫楼主体在建	贺州学院	贺州市政府	白 希
16	柳州师范高等专科学校来宾校区	建设公共教学楼、图书馆、学生公寓、学生食堂等, 总建筑面积约 44.3 万平方米 (一期建筑面积 14.6 万平方米)	127140	76500	15000	一期工程竣工交付使用, 二期工程主体在建	二期工程主体封顶, 开展内部装修	来宾市教育投资公司	来宾市政府	杨和荣
17	桂林航天工业学院来宾校区一期工程 (原桂林航天工业高等专科学校来宾校区一期工程)	建设教学综合楼、实训楼、电教中心等, 建筑面积 6.65 万平方米	13900	10000	9000	学生宿舍楼 1 号、2 号楼主体完成, 实训楼主体在建, 学生食堂基础施工, 运动场看台主体在建	学生宿舍楼 1 号、2 号楼装修工程完成 70%, 实训楼装修工程完成 60%, 学生食堂土建工程完成 60%, 完成运动场建设	桂林航天工业学院	来宾市政府	杨和荣
18	广西交通高级技工学校伊岭校区项目	建设教学楼、实训大楼、汽车驾驶教练场及配套设施, 总建筑面积 17 万平方米	30769	1200	5000	完成教学楼报建手续, 开展三通一平	教学楼主体在建	广西交通高级技工学校	自治区交通运输厅	潘 巍
19	广西建设职业技术学院新校区	建设教学楼、学生宿舍、体育场等, 总建筑面积 48 万平方米	107500	12603	20000	完成学生楼、教学楼桩基工程	完成 A1 号教学楼、G2 号学生宿舍楼、H1 食堂主体建设	广西建设职业技术学院	自治区住房和城乡建设厅	严世明
20	广西工商职业技术学院相思湖新校区	建设教学楼、宿舍、食堂等, 总建筑面积 7.75 万平方米	15000	7600	6000	8—9 号宿舍楼竣工验收, 教学楼、风雨球场主体建成	2 号、10 号宿舍楼, 教学楼、风雨球场竣工验收	广西工商职业技术学院	自治区粮食局	黄显阳
21	广西国际商务职业技术学院金陵校区一期工程	建设教学楼、学生公寓等, 建筑面积 15.5 万平方米	31000	4100	5000	完成三通一平, 开展单体设计	完成部分道路和给排水建设, 主体在建	广西国际商务职业技术学院	自治区商务厅	王乃学
22	广西农业职业技术学院新校区建设项目	建设教学楼、实训楼、学生宿舍等, 总建筑面积 28.4 万平方米	47058	1100	5000	完成一期三通一平, 开展基础施工	开展教学楼、学生公寓主体建设	广西农业职业技术学院	自治区农业厅	谢泽宇
23	柳州市职业教育集中办学二期工程	建筑面积 51 万平方米, 其中, 实训共享区建筑面积 23.5 万平方米, 基础设施共享区建筑面积 27.5 万平方米	115251	44500	20000	完成三通一平, 开展道路施工	体育设施、文化中心主体在建	柳州东城投资开发有限公司	柳州市政府	肖文荪
24	来宾市职业教育中心	建设教学综合楼, 信息技术实训中心楼、汽车运用与维修实训中心楼、学生公寓等, 总建筑面积约 22.52 万平方米 (一期 9 万平方米)	56306	43200	10000	一期工程竣工交付使用, 二期工程主体在建	二期工程主体封顶, 开展内部装修	来宾市教育投资公司	来宾市政府	杨和荣
	(二) 文化	1 项	25000	9000	4500					
1	百色文化科技中心	建设民族艺术剧院、妇女儿童活动中心、图书馆、科技馆、档案馆等, 总建筑面积 5.9 万平方米	25000	9000	4500	B 区外墙装修完毕, 内装修完成 50%	B 区工程交付使用, 完成 A 区征地拆迁	广西百色开发投资集团有限公司	百色市政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 体育	3 项	448243	82332	82000					
1	贵港市体育中心	建设主体育场、体育馆、游泳馆、体育学校等，总建筑面积 107903 平方米	51200	7000	18000	完成三大场馆基础建设	建设三大场馆框架结构	贵港市体育局	贵港市政府	李宁波
2	百色市体育中心	建设 2 万座体育场、田径练习场、足球场、网球场和体育馆、游泳馆、举重馆等，总建筑面积 18 万平方米	48000	37100	4000	完成主体育场（一期）土建工程	一期工程投入使用，开展二期工程前期工作	百色市体育局	百色市政府	周异决
3	桂林城北体育文化城项目	建设多功能大型体育馆、奥林匹克体育文化公园、培训基地、运动员康复中心等，总建筑面积 63.9 万平方米	349043	38232	60000	完成三通一平，开展基础施工	完成多功能大型体育馆、奥林匹克体育文化公园土建工程 50%	国奥（桂林）投资发展有限公司	桂林市政府	黄俊华
	(四) 其他社会民生	2 项	3844034	1823000	1203000					
1	广西保障性安居工程(2013 年续项目)	续建 28 万套，包括廉租房、经济适用房、公共租赁住房、限价商品房、城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造、林区棚户区改造、垦区棚户区改造等	3800000	1800000	1200000	主体在建	基本建成 10 万套	由区直有关部门、各市政府落实	自治区住房和城乡建设厅	严世明
2	环江县红茂矿务局红山矿区职工搬迁洛阳集中安置点工程	安置红山矿区居民 2780 户 12000 多人，总建筑面积 214985 平方米	44034	23000	3000	经济适用房 25 栋、廉租房 3 栋竣工，思合道路工程、综合市场主体施工	完成 5 栋住房建设、才壮和林业地块道路工程建设	环江县红茂矿区管理处	河池市政府	何辛幸
	四、生态环保	9 项	652744	238574	154000					
1	世行贷款广西新农村生态家园富民工程	生态农户建设 8 万户，“三池一改”，完善技术推广服务体系，包括 9 个项目管理、监测和评价	54900	32000	14000	完成总体工程进度 70%，生态农户建设完成 50%，完善技术推广服务体系完成 84%，管理监测和评价完成 70%	完成总体工程进度 85%，生态农户建设完成 70%，完善技术推广服务体系完成 95%，管理监测和评价完成 90%	自治区农业厅	自治区农业厅	谢泽宇
2	桂林市南溪河环境综合整治工程	整治南溪河（路口村至斗鸡山段），河道清淤疏浚、一级堤岸线整治、生态护岸、园林景观、生态景观公园、截污及配套排水、照明等工程，总长 10.2 公里	69804	25217	15000	截污工程完成 74.8%，水利及园林景观工程完成 30%	完成主干河道工程疏浚工程，完成部分河道绿化工程	桂林市经济建设投资公司	桂林市政府	黄俊华
3	梧州苍海湖半岛核心区环境综合整治工程	开展生态环境恢复、河床清淤、景观设施等工程建设，新建 18 至 40 米宽道路总长 8.9 公里，9—30 米桥涵 7 座及排水、照明、绿化等配套设施	69109	12000	24000	完成苍海路路基工程，南梧路路基土石方完成 62%，滨湖西路水稳层已基本完成，其余路段正在填土压实	开展苍海半岛核心区填土及路基建设	梧州市苍海建设投资有限公司	梧州市政府	朱学庆

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	2013 年工程形象进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	钦州茅尾海东岸综合整治工程	海岸线综合治理、葵子江清淤及人工湖开挖、浅滩清淤和填海造地工程, 清淤面积 10.4 平方公里, 吹填面积 2.99 平方公里及海岸线整治	97926	15654	15000	完成部分疏浚工程、护岸工程及基础设施工程	建设临时护坡、清淤疏浚、永久护岸基槽开挖、临时围堰等工程	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	李新元
5	钦州茅尾海沙井岛东岸综合整治工程	海岸线综合整治、河道综合整治、浅滩清淤、低洼地平整和填海造地工程, 清淤面积 7.9 平方公里, 吹填面积 5.32 平方公里及海岸线整治	81607	3000	15000	完成部分疏浚工程、护岸工程及基础设施工程	建设临时护坡、清淤疏浚、永久护岸基槽开挖、临时围堰等工程	钦州市滨海新城置业集团有限公司	钦州市政府	李新元
6	刁江南丹段重金属污染治理与环境修复工程	21.5 公里河段重金属污染治理及环境修复	64176	20640	5000	8 个子项目中, 完成政府投资的 3 个子项目工程总量 35%	完成政府投资的 3 个子项目工程	南丹县环保局	河池市政府	何辛幸
7	来宾市桂中水城江北片区水环境整治工程	整治河道 50 公里, 节制闸 6 座, 滚水坝 10 座, 防洪闸 3 座以及其他附属建筑物	181354	113000	60000	完成盘古桥工程总量 60%, 桂中桥工程总量 50%	引水渠、城北渠、高速东、西渠、麒麟渠、市政渠、盘古渠等 7 条渠道开工建设, 完成渠道开挖约 40 公里, 景观绿化完成 280 万平方米	来宾市桂中水城开发投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
8	柳州官塘片生活污水处理工程	日处理污水 4 万立方米, 配套建设污水收集管网 51670 米, 污水提升泵站 6 座	24530	13947	5000	完成污水处理厂主体工程, 开展设备安装	完成污水处理厂施工及设备安装调试	柳州市污水处理有限责任公司	柳州市政府	肖文荪
9	中铝广西分公司铝电解固体废物无害化利用项目	年处理铝电解废槽内衬 15000 吨	9338	3116	1000	完成三通一平	主体开工建设	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
五、社会管理			2 项	97627	10000	15000				
1	广西平南监狱迁建贵港市项目	总建筑面积 25.26 万平方米 (其中监管区 8.03 万平方米)	74497	6500	7000	监管区主体完成招标, 职工住宅完成桩基工程	监管区主体基础完成, 职工住宅基本建成	广西平南监狱	自治区监狱局	蒋海东
2	来宾市公安局监管中心	建设看守所、强制戒毒所、拘留所、收容教养所、人民警察训练学校、特警支队营房、武警中队营房等, 总建筑面积 10 万平方米	23130	3500	8000	完成三通一平, 开展基础施工	完成看守所、强制戒毒所、拘留所土建工程 30%	来宾市建设投资有限公司	来宾市政府	杨和荣

附件3

2013年自治区层面统筹推进（竣工投产）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	合计	99项	21945140	15885687	4743074					
	一、基础设施	47项	15954520	11845417	2866450					
	(一) 交通	31项	14493131	11226060	2051733					
	——铁路	11项	10635108	8200224	1275925					
1	沿海铁路扩能改造南宁至钦州北段	全长99公里，设计时速250公里/小时	933888	801000	50000	路基、桥梁、隧道、铺轨工程基本完成，具备开行普通客车和货车条件	12月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	沿海铁路扩能改造钦州至防城港段	全长61.9公里，设计时速250公里/小时	432000	410000	15000	路基、桥梁、隧道、铺轨工程基本完成，开展站房和站后“四电”集成施工	12月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
3	沿海铁路扩能改造钦州至北海段	全长99.5公里，设计时速250公里/小时	731241	650023	70000	路基、桥梁、隧道、铺轨工程基本完成，开展站房和站后“四电”集成施工	12月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
4	沿海铁路扩能改造黎塘至钦州段	全长99公里，设计时速120公里/小时（联络线17.4公里）	318800	185000	75000	完成路基土石方75%，桥梁工程80%，涵洞工程80%，隧道工程100%，铺轨40%	12月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
5	南广铁路（黎塘至广东界）	全长479公里，广西境内253公里，设计时速250公里/小时	1994800	1570989	200000	路基、桥梁和隧道工程基本完成，铺轨完成30%，开展站房和站后“四电”集成施工	12月	南广铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
6	南宁至黎塘铁路	全长93.5公里，设计时速250公里/小时	1200527	767000	230000	正线线下工程基本完成，枢纽完成路基土石方53%，桥梁工程52%，铺轨6%	12月	黎南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
7	湘桂线永州至柳州段扩能改造工程	全长498公里，其中广西段351公里，设计时速永州至桂林200公里/小时、桂林至柳州250公里/小时	2275900	2020000	200000	完成路基土石方96%，桥梁工程97%，涵洞工程99%，隧道工程100%，铺轨90%，永州至桂林段220公里正线达到线路开通条件	12月	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
8	柳州至南宁客运专线	全长226公里，客运专线，设计时速250公里/小时及以上	2111695	1360012	330000	路基土石方、桥梁工程、隧道基本完成，完成铺轨30%	12月	柳南铁路有限责任公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
9	玉林至铁山港铁路	全长98.2公里，国铁I级，单线，电力牵引，设计时速160公里/小时（联络线32.6公里）	504132	330000	80000	完成路基土石方88%，桥梁工程92%，隧道工程86%，铺轨34%	12月	广西沿海铁路股份有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
10	北海铁山港铁路支线	全长 18.6 公里, 国铁 I 级, 单线, 内燃牵引, 设计时速 120 公里/小时	85955	70500	15455	线下工程基本完成, 开展站后工程施工	12 月	广西铁路投资(集团)有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
11	钦州临海园区地方铁路支线大榄坪至保税港区段	全长约 8.7 公里, 地铁 I 级, 单线, 内燃牵引, 设计时速 80 公里/小时	46170	35700	10470	完成路基土石方 70%, 桥梁工程 100%, 吹砂填海 100%, 铺轨 75%	12 月	广西铁路投资(集团)有限公司	自治区铁路建设办公室	李宏庆
——高速公路		5 项	2424306	2032655	379100					
1	南宁外环高速公路	主线长 79.2 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	518639	480842	35000	完成路基土石方 100%, 涵洞通道 98%, 桥梁工程 90%, 路面垫层 70%, 路面基层 40%, 房建工程 50%	10 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
2	河池至都安高速公路	主线长 92.3 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计速度 100 公里/小时	655576	521563	130000	完成路基土石方 90%, 桥涵工程 90%, 隧道工程 95%, 路面基层 10%, 房建工程 20%	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
3	靖西至那坡高速公路	主线长 89.3 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计车速 100 公里/小时	688192	542528	140000	完成路基土石方 100%, 桥涵工程 95%, 隧道工程 90%, 路面基层 50%, 房建工程 30%	12 月	广西交通投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
4	防城至东兴高速公路	主线长 55.3 公里, 双向四车道, 路基宽 26 米, 设计时速 100 公里/小时	251899	199822	52000	完成路基土石方 100%, 桥梁工程 100%, 涵洞通道 100%, 防护排水 85%, 路面基层 100%	7 月	广西北部湾投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
5	兴安至桂林高速公路	主线长 54.1 公里, 双向四车道, 路基宽 28 米, 设计时速 120 公里/小时	310000	287900	22100	完成路基土石方、桥梁工程、涵洞工程, 路面底基层 99%, 路面基层 92%	6 月	广西桂兴高速公路投资建设有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
——航空		1 项	85011	70453	14558					
1	河池民用机场	飞行区按 4C 标准建设, 跑道长 2200 米, 站坪 1.5 万平方米, 航站楼 4200 平方米	85011	70453	14558	完成场道土石方工程, 航站楼封顶, 开展跑道、停机坪、联络道的铺设及设备安装	12 月	广西河池机场有限公司	河池市政府	何辛幸
——黄金水道		8 项	555100	347297	169787					
1	右江鱼梁航运枢纽工程	1000 吨级船闸 1 座, 水电站装机容量 6 万千瓦, 航道整治 159 公里	195683	190621	5000	船闸已通航, 电站已并网发电, 完成二期砼坝主体工程	12 月	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
2	南宁至贵港 II 级航道工程	II 级航道 273 公里 (牛湾至贵港 228 公里 2013 年底建成, 牛湾至民生码头段结合邕宁水利枢纽推进情况实施)	68590	24000	10000	完成清覆盖层 91%, 水下炸礁 90%, 清渣 81%	12 月	自治区港航管理局	自治区交通运输厅	潘 巍

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	南宁港中心城港区牛湾作业区一期工程	3个1000吨级多用途泊位、3个2000吨级件杂货泊位、5个2000吨级多用途泊位(码头水工按3000吨级预留),年吞吐能力403万吨	102960	51410	51550	完成码头水工工程,开展部分设备招标	9月	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波
4	南宁港六景港区八联联营厂作业区工程	3个2000吨级件杂货泊位、3个2000吨级多用途泊位(水工按3000吨级预留),年吞吐能力221万吨	51390	22401	28989	完成码头平台45%,港池挖泥、驳岸基础挖泥75%,陆域形成45%	9月	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波
5	南宁港六景港区六景转运站作业区工程	4个2000吨级件杂货泊位(水工按3000吨级预留),年吞吐能力142万吨	40004	17256	22748	完成港池挖泥、驳岸基础挖泥,码头平台工程55%,陆域形成60%,道路堆场20%	9月	南宁港开发投资有限公司	南宁市政府	周红波
6	梧州中心港区李家庄作业区三期工程	2个3000吨级和1个2000吨级多用途泊位,年吞吐能力120万吨	15000	10000	5000	完成3000吨级泊位水工工程建设,2000吨级泊位投入试运营	6月	广西梧州中外运仓码有限公司	梧州市政府	朱学庆
7	梧州紫金村综合码头一期工程	4个3000吨级多用途泊位,年吞吐能力277万吨	62801	17600	42000	完成1号泊位水工工程,2号—4号泊位桩基完成70%	12月	广西梧州通洲物流有限公司	梧州市政府	朱学庆
8	百色港大旺作业区工程	5个1000吨级多用途泊位,年吞吐能力150万吨	18672	14009	4500	完成港机工程、陆域工程50%,场地道路、消防排水工程55%	12月	广西百色西江投资发展有限公司	百色市政府	周异决
——北部湾港口		3项	706867	514431	186624					
1	防城港东湾403号—407号泊位工程	10万吨级多用途泊位3个、5万吨级多用途泊位2个,年吞吐能力为集装箱135万TEU、件杂货及重件150万吨	368350	222860	140000	基本完成码头水工工程,开展设备安装	9月	防城港务集团有限公司	防城港市政府	何朝建
2	北海邮轮码头工程	5万吨级(水工按10万吨级预留)邮轮泊位和2万吨级邮轮泊位各一个	72334	62710	9624	完成码头沉箱安装和部分胸墙浇筑工程	10月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
3	钦州30万吨级石油减载平台	30万吨级油码头	266183	228861	37000	基本完成水工工程,开展设备安装	6月	广西北部湾国际港务集团有限公司	自治区交通运输厅	潘巍
——其他交通		3项	86739	61000	25739					
1	贺州至姑婆山公路一期工程	一级公路,长8.9公里,路基宽23米,设计时速60公里/小时	20872	14000	6872	灵峰大桥的基础、上下部构造、桥面已完成,附属工程完成50%,引道完成35%	7月	贺州市城市建设投资开发有限公司	贺州市政府	白希
2	崇左至渠旧公路(崇左市工业区公路)	一级公路,长22.3公里,路基宽32/24.5米,设计时速80公里/小时	47628	30000	17628	一期工程建成通车,二期工程完成路面铺设	6月	崇左市交通投资有限公司	崇左市政府	孙大光

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
3	广西驰程汽车运输集团有限公司百色城东客运站	一级公路汽车客运站,日发送旅客能力 1.5 万人,总建筑面积 39205 平方米	18239	17000	1239	主体结构封顶,开展内部装修	6 月	广西驰程汽车运输有限责任公司	百色市政府	周异决
(二) 能源		4 项	628700	131500	492200					
1	中缅天然气管道广西段	广西境内长 313 公里,途经河池、来宾,在贵港压气站和西气东输二线工程对接	236000	84000	152000	完成清点 294 公里、扫线 262 公里、焊接 192 公里、回填 147 公里	10 月	中国石油天然气股份有限公司	自治区能源局	高旭
2	中缅天然气管道广西段支线	包括桂林支线 203 公里、河池支线 24 公里、钦州支线 138 公里、防城港支线 65 公里	178000	25000	153000	完成清点 154 公里、扫线 112 公里、焊接 92 公里、回填 69 公里	12 月	中国石油天然气股份有限公司	自治区能源局	高旭
3	西气东输二线工程广西段支线工程	包括南宁至百色、南宁至崇左、贵港至玉林、苍梧至贺州支线,共 758 公里	185000	15000	165000	开展清表和扫线工作,部分支线开始焊接	12 月	中国石油西气东输管道分公司	自治区能源局	高旭
4	百色—阳圩成品油管道工程	全长 115 公里,管径 457 毫米,设计输油量 750 万吨/年	29700	7500	22200	完成扫线 70 公里,完成焊接 45 公里	9 月	中国石化销售有限公司华南分公司	自治区能源局	高旭
(三) 市政基础设施		12 项	832689	487857	322517					
1	桂林市西二环路	城市快速路,长 17.8 公里,路基红线宽度 50/60 米	226194	100000	126194	路基主体施工,下穿湘桂铁路工程东侧已具备施工条件,北辰路立交桥工程桩基施工	12 月	桂林市经济建设投资公司	桂林市政府	黄俊华
2	北海银滩大道改建工程(铁山港大道—广东路段)	城市主干道 I 级,长 14.5 公里,路基红线宽 70 米	109317	35000	74317	基本完成排水工程及道路土方工程	6 月	北海银滩开发投资股份有限公司	北海市政府	周家斌
3	钦州市扬帆大道南延长线(金海湾东大街至钦州港环北路)	城市主干道 I 级,长 20.6 公里,路基红线宽 70 米	139972	108882	31090	完成路基工程 90%、路面工程 50%	12 月	钦州市开发投资集团有限公司	钦州市政府	李新元
4	防城港市东湾大道	城市主干道 II 级,长 13.06 公里,路基红线宽 50 米	82353	66907	15000	二、五、六标段完工,三、四标段开工建设	12 月	防城港市城市建设投资有限责任公司	防城港市政府	何朝建
5	防城港市针鱼岭大桥	总长 824.5 米,主桥 250 米,主桥普通段桥面宽 36 米	47082	39474	7000	完成全线路基、路面,交通工程	10 月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	何朝建
6	防城港市西湾环海大道	城市次干道,长 9.438 公里,路基红线宽 33 米	51800	27150	15000	基本完成路基工程,开展路面施工	12 月	防城港市东湾交通有限公司	防城港市政府	何朝建
7	田东石化工业园区基础设施及配套项目	城市主干道 II 级路 13968 米,其中工业大道 3253 米,工业北路 3290 米,石化大道 4809 米,糖厂路 1116 米,科技园路 1500 米。建设 0.5 万吨/日污水处理厂,以及一级普通消防站 3400 平方米	50174	47000	3100	完成科技园路一期建设,工业大道、石化大道在建,污水处理厂设备安装基本完成,消防站完成主体	8 月	田东县工业投资公司	百色市政府	周异决

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
8	来宾市来华大桥(红水河四桥)	全长 817.17 米,其中主桥长 220 米	19423	14500	4800	完成主桥横撑安装和引桥箱梁浇筑	10月	来宾市城市建设投资有限责任公司	来宾市政府	杨和荣
9	崇左市友谊大道北段延长线	城市主干道 I 级,长 2979 米,路基红线宽 50 米	23555	15000	8555	完成旧友谊大道路段扩建,开展下穿铁路工程施工	6月	崇左市城市建设投资有限责任公司	崇左市政府	孙大光
10	梧州市南岸新区苍海环湖大道	城市主干道 II 级,长 6.9 公里,路基红线宽 55 米	41351	15000	26351	完成滨湖西路水稳层施工,其余路段进行填土压实	12月	梧州市苍海建设开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
11	贺州华润循环经济产业示范区基础设施和服务设施建设	建设科普展示馆、办公楼等,建筑面积 10277 平方米,进厂道路 1.23 公里以及供水、供电、供汽等配套设施	19310	13200	6110	完成办公楼、综合楼、宿舍楼主体施工,开展场地绿化、装饰及配套设施建设	11月	华润电力(贺州)有限公司	贺州市政府	白希
12	防城港企沙工业区自来水厂及供水管网一期工程	日供水 5 万立方米,铺设配水管网长 66.7 千米	22158	5744	5000	完成水厂土建工程,开展设备安装	10月	广西防城港北投水务有限公司	防城港市政府	何朝建
	二、产业	32 项	5035874	3400944	1568359					
	(一) 千亿元产业	17 项	4176799	2855917	1287651					
	—— 电力工业	1 项	941704	668856	272757					
1	广西电网公司 2013 年竣工项目(220 千伏及以下送变电)	220 千伏包括柳南客专、南黎、南广铁路外部供电工程等 27 个项目,110 千伏包括长垌、狮山、正礼(莲花)等 45 个项目,10 千伏以下城市县城本电网,农网改造升级工程等	941704	668856	272757	主体在建	12月	广西电网公司	广西电网公司	黄进平
	—— 有色金属工业	4 项	1464040	1084833	373167					
1	广西金川有色金属加工项目一期工程	40 万吨/年铜冶炼、160 万吨/年硫酸、120 万吨/年渣选矿	700000	460000	240000	完成主厂区土建工程 70%,供水供电工程基本完成	6月	广西金川有色金属有限公司	防城港市政府	何朝建
2	广西南南铝加工有限公司大规格高性能铝合金板带型材项目	年产大规格高性能铝合金板带型材 20 万吨	482000	443833	38167	圆锭生产线投产,扁锭生产线及研发线设备安装完成 80%,中厚板车间设备安装完成 50%,冷轧车间开始土建施工	12月	广西南南铝加工有限公司	南宁市政府	周红波
3	柳州银海铝业公司年产 35 万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目	年产 35 万吨高精度高性能铝及铝合金板带材	259800	165000	90000	熔铸车间试生产,热轧车间实现无负荷试车,2800 毫米冷轧机进入调试阶段,2300 毫米冷轧机在排	12月	柳州银海铝业股份有限公司	柳州市政府	肖文荪
4	广西中金岭南矿业公司铅锌矿采选扩产改造项目	改扩生产线,由现 600 吨/日至 3000 吨/日,年产金属铅 6500 吨,年产金属锌 31680 吨	22240	16000	5000	完成选厂空压站设备安装,破碎车间钢结构封顶、西凤井提升机房基本完成,浮选车间土建工程已完成	10月	广西中金岭南矿业有限责任公司	来宾市政府	杨和荣

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	——冶金工业	1 项	223749	181000	42000					
1	北海诚德镍铬合金带卷固溶生产线项目	建设 3 条镍铬合金带材退火酸洗线, 年加工 160 万吨	223749	181000	42000	基本完成土建工程, 开展设备安装	10 月	北海诚德金属压延有限公司	北海市政府	周家斌
	——汽车工业	4 项	674000	467000	182000					
1	广西(柳州)汽车城一期工程——上汽通用五菱汽车股份公司年产 40 万辆轿车基地项目	年产 40 万辆整车、35 万台发动机及配套设施	410000	358000	41000	整车生产线设备调试, 第一台乘用车下线; 发动机生产线设备安装	9 月	上汽通用五菱汽车股份公司	柳州市政府	肖文荪
2	广西(柳州)汽车城一期工程——东风柳州汽车有限公司迁建项目	年产 15 万辆乘用车和 10 万辆商用车	189000	45000	130000	完成征地拆迁及厂房基础建设	12 月	东风柳州汽车有限公司	柳州市政府	肖文荪
3	柳州市车用空调系统生产项目	年产 20 万套车用空调系统	22000	19000	3000	完成土建工程 85%, 开展设备安装	6 月	柳州五菱宝马利汽车空调有限公司	柳州市政府	肖文荪
4	柳州汇聚橡塑密封件有限公司橡塑密封件项目	年产 200 万套橡塑密封件	53000	45000	8000	部分车间已投入试生产, 配套工程基本完成	3 月	柳州汇聚橡塑密封件有限公司	柳州市政府	肖文荪
	——机械工业	1 项	38716	31480	6978					
1	柳开电气集团有限公司整体迁建项目	年产各种高压开关 3000 面、各种高压电器产品 11000 台	38716	31480	6978	厂房主体在建, 一期道路和管网建设中	12 月	柳开电气集团有限公司	柳州市政府	肖文荪
	——石化工业	1 项	619889	280000	339889					
1	中石油含硫原油加工配套项目	建设含硫原油加工配套装置	619889	280000	339889	地下管网、管廊已完成, 部分设备已安装, 部分工艺管线施工	12 月	中石油广西石化分公司	钦州市政府	李新元
	——食品工业	2 项	55624	50400	4219					
1	华润雪花啤酒(广西)有限公司年产 20 万吨啤酒项目	年产 20 万吨啤酒	35405	32400	2000	完成一期工程部分厂房建设, 开展设备安装调试	3 月	华润雪花啤酒(广西)有限公司	贺州市政府	白希
2	广西明旺食品有限公司年产 5 万吨复元乳生产项目	年产复元乳 5 万吨	20219	18000	2219	基本完成土建工程, 开展设备安装	8 月	广西明旺食品有限公司	玉林市政府	王凯
	——造纸与木材加工业	1 项	57140	17199	39941					
1	广西永凯糖纸有限责任公司制糖综合利用年产 20 万吨高级文化用纸项目	年产 20 万吨高档文化用纸	57140	17199	39941	基本完成土建工程, 开展设备安装	12 月	广西永凯糖纸有限责任公司	南宁市政府	周红波
	——纺织服装与皮革工业	2 项	101937	75149	26700					
1	南宁锦虹棉纺织有限责任公司易地搬迁技术改造项目	建筑面积 17.45 万平方米, 搬迁技改后年产 18.2 万纱锭	80737	63649	17000	一、二分厂厂房土建已竣工验收, 部分设备已安装, 三分厂已开展土建施工及变电设备安装	12 月	南宁锦虹棉纺织有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	柳州市华侨纺织有限公司搬迁改造项目	年产纱锭 15 万锭	21200	11500	9700	完成土建工程 80%, 开展设备安装	8 月	柳州市华侨纺织有限公司	柳州市政府	肖文荪

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至2012年底累计完成投资	2013年计划投资	至2012年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
	(二) 战略性新兴产业	10 项	594993	402304	194669					
	——新能源产业	7 项	380083	234304	147759					
1	华电南宁华南城分布式能源项目	建设3套6万千瓦燃气—蒸汽联合循环机组	84849	54599	30000	主厂房封顶, 开始安装锅炉、汽轮发电机等设备	9月	南宁华电新能源有限公司	南宁市政府	周红波
2	兴安县源江风电场	装机容量 4.95 万千瓦	44766	15000	32000	完成进场道路建设, 开展设备安装	12月	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
3	龙胜县南山风电场一期工程	装机容量 4.95 万千瓦	48904	38900	10000	完成进场道路建设, 部分风机基础已浇筑, 设备已购置	6月	大唐桂林新能源有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	富川百万千瓦风电基地——龙头风电场	装机容量 4.95 万千瓦	44105	38805	5300	完成部分设备安装, 升压站综合楼主体在建	6月	大唐富川新能源有限公司	贺州市政府	白希
5	富川百万千瓦风电基地——长春风电场	装机容量 4.95 万千瓦	45391	10000	35391	进行基础施工, 建设部分升压站	12月	富川新能风力发电有限公司	贺州市政府	白希
6	浦北县生物质发电工程	2台1.5万千瓦生物质发电机组	32068	7000	25068	完成三通一平, 开展设备采购	12月	浦北凯迪绿色能源开发有限公司	钦州市政府	李新元
7	桂林众阳光能科技有限责任公司年产300兆瓦多晶硅太阳能电池片项目	年产 300 兆瓦多晶硅太阳能电池片	80000	70000	10000	一期建成投产, 二期工程主体在建	3月	桂林众阳光能科技有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
	——生物医药产业	2 项	94910	78000	16910					
1	广西药用植物园改造升级项目	新建世界知名药用植物园, 改造“本草纲目”园和民族药物园等3个主题园, 改造和新建20个专类园, 建设药用植物种子库、标本馆、温室、中医药产品标准化检测服务中心及相应的配套设施, 总建筑面积34263平方米	49800	44800	5000	基本完成专类园基础工程	5月	广西药用植物园	自治区卫生厅	李国坚
2	桂林三金药业现代中药产业化工程	建设符合GMP标准的提取车间、片剂车间、散剂车间、胶囊剂车间、喷雾剂车间、颗粒剂车间等	45110	33200	11910	4栋厂房封顶, 进行整体装修, 6座仓库建成, 完成部分设备采购	11月	桂林三金药业股份有限公司	桂林市政府	黄俊华
	——节能环保产业	1 项	120000	90000	30000					
1	桂林高新区“绿色科技产业园”干湿变压器和风能发电机生产基地	建设绿色能源电气研发制造产业园和智能电网研发制造产业园	120000	90000	30000	1至4号厂房已完工, 设备采购已完成	2月	桂林君泰福建设有限公司	桂林市政府	黄俊华
	(三) 现代服务业	5 项	264082	142723	86039					
	——商贸流通	5 项	264082	142723	86039					

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
1	南宁中央直属储备糖库	总建筑面积 5.86 万平方米, 储备库容 13 万吨	21372	3000	18372	完成征地拆迁, 开展三通一平	12 月	(中国华孚贸易发展集团公司) 南宁中央直属储备糖库筹建处	南宁市政府	周红波
2	柳州市生产资料物流中心一期工程	建设仓储货场、深加工区等物流仓储设施, 总建筑面积 51.7 万平方米	56320	51000	5000	完成主体土建工程, 完成配套路网工程 60%	3 月	柳州市瑞中运公司	柳州市政府	肖文荪
3	玉林豪德桂中现代商贸物流城(一期)	建设建材、装饰材料、五金、数码电视器材、纺织服装等物流仓储设施, 总建筑面积 30 万平方米	100000	40000	25000	完成 1 号、2 号交易广场独立商铺主体建筑和装修, 完成 1、2 号大卖场桩基工程	5 月	广西玉林现代物流城开发有限公司	玉林市政府	王 凯
4	贺州市金泰农产品物流加工项目	建设农产品加工、交易、物流及粮油储备设施, 总建筑面积 36 万平方米	50390	42150	8240	农产品市场 10 栋楼房结构已验收	9 月	贺州市金泰实业有限公司	贺州市政府	白 希
5	广西百色矿务局有限公司煤炭物流项目	建设堆煤棚、混配煤生产系统及辅助设施, 建筑面积 22.9 万平方米	36000	6573	29427	完成征地拆迁, 开展三通一平	12 月	广西百色矿务局有限公司	百色市政府	周异决
三、社会民生		17 项	739013	555526	176788					
(一) 教育		7 项	271633	236926	31500					
1	桂林理工大学雁山校区一期工程	建设教学楼、学生宿舍等, 总建筑面积 38.8 万平方米	54300	52720	1100	1 号系部教学楼主体封顶, 体育运动场开展招标, 其他主体工程竣工验收	9 月	桂林理工大学	自治区教育厅	秦 斌
2	桂林理工大学雁山校区二期工程	建设教学楼、学生宿舍、教工宿舍、运动场等, 总建筑面积 36.4 万平方米	44000	41175	2200	景观大道、二期道路完成招标, 其他主体工程竣工验收	9 月	桂林理工大学	自治区教育厅	秦 斌
3	桂林电子科技大学花江校区三期工程(原尧山新校区三期工程)	建设学生宿舍、教工宿舍、运动场馆等, 总建筑面积 12 万平方米	18000	16000	2000	1 号、2 号学生宿舍、公共租赁住房、网球场、风雨操场已投入使用, 图书馆完成主体施工	9 月	桂林电子科技大学	自治区教育厅	秦 斌
4	广西中医药大学仙葫新校区二期工程	建设学生宿舍、饭堂、教学楼、实验楼、图书馆等, 总建筑面积 18.6 万平方米	37800	34200	3500	药学院、体育馆、图书馆完成土建工程, 其他主体工程竣工验收	6 月	广西中医药大学	自治区教育厅	秦 斌
5	广西民族大学东盟学院大楼	建设多功能教学楼、总建筑面积 3 万平方米	10533	5831	4700	主体工程封顶, 开展内部装修	9 月	广西民族大学	自治区教育厅	秦 斌
6	梧州职业学院二期工程	建设教学楼、教职工宿舍、学生宿舍、图书馆、体育馆等, 建筑面积 33 万平方米	70000	58000	12000	办公培训综合楼、职教中心教学综合楼、实习实训 1—4 号楼竣工验收; 5 号、6 号实习实训楼, 7、8 号学生宿舍封顶; 风雨操场进行基础施工	12 月	梧州市富民国有资产经营有限公司	梧州市政府	朱学庆

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
7	鹿寨县教育集中区	建设鹿寨职业教育中心、城南中学、县特殊教育学校等三所学校,总建筑面积 16.2 万平方米	37000	29000	6000	城南中学、特殊教育学校竣工验收,职业教育中学主体封顶	2 月	柳州鹿寨兴鹿投资有限公司	柳州市政府	肖文荪
(二) 卫生		2 项	19930	14900	5028					
1	江滨医院广西康复医疗中心大楼建设项目	总建筑面积 3.06 万平方米	9902	7900	2000	主体工程封顶,开展内部装修	6 月	自治区江滨医院	自治区卫生厅	李国坚
2	河池市第一人民医院门诊综合楼建设项目	总建筑面积 3.37 万平方米	10028	7000	3028	主体工程封顶,开展内部装修	5 月	河池市第一人民医院	河池市政府	何辛幸
(三) 文化		6 项	219430	128700	88260					
1	广西铜鼓博物馆	总建筑面积 30243 平方米	27802	2500	25000	完成土方平整,开展桩基工程	12 月	广西城建投资集团有限公司	自治区住房和城乡建设厅	严世明
2	南宁博物馆	总建筑面积 3.08 万平方米	27368	18200	10000	主体工程封顶,开展内部装修	10 月	南宁纵横时代建设投资有限公司	南宁市政府	周红波
3	桂林市“一院两馆”项目	①桂林大剧院,总建筑面积 1.9 万平方米;②桂林博物馆,总建筑面积 3.13 万平方米;③桂林市图书馆,总建筑面积 3.15 万平方米	113164	77000	36164	主体工程封顶,开展内部装修	12 月	桂林文化产业投资有限责任公司	桂林市政府	黄俊华
4	中国壮乡英才园(韦国清诞辰 100 周年纪念活动基础设施建设)	陈列馆建筑面积 12000 平方米,配套建设广场、纪念碑、石浮雕等	10096	7000	3096	完成陈列馆主体 80%、景观工程 75%	5 月	东兰县民政局、住建局、县“99 办”	河池市政府	何辛幸
5	崇左市文化艺术中心	建设群众艺术馆、图书馆及配套设施,总建筑面积 12000 平方米	10000	6000	4000	主体工程封顶,内部装饰工程完成 35%	6 月	崇左市城市建设投资有限责任公司	崇左市政府	孙大光
6	贺州市文化中心	总建筑面积 39790 平方米	31000	18000	10000	主体工程完成 80%、广场完成 50%	12 月	贺州市城市建设投资开发集团有限公司	贺州市政府	白希
(四) 其他社会民生		2 项	228020	175000	52000					
1	自治区政协委员活动会馆	建设会议用房、委员活动交流用房、设备用房及相关附属设施,总建筑面积 49998 平方米	34320	20000	14000	主体工程封顶,开展内部装修	6 月	自治区政协办公厅	自治区政协办公厅	禚沛钧
2	广西国营钦廉林场总部搬迁及华侨安置项目	建设华侨安置房、林场职工住房、林场科研办公综合楼及配套设施,总建筑面积 120 万平方米	193700	155000	38000	创业大厦竣工,综合办公楼主体基本完成,安置房建设完成 80%	10 月	钦州钦廉林业综合开发有限公司	钦州市政府	李新元
四、生态环保		2 项	173763	70000	103477					
1	南宁市良庆河综合整治三期工程(五象湖工程)	良庆河综合整治三期工程上、中、下游段及周边土地平整	148286	50000	98000	水域部分开工建设	9 月	南宁交通投资有限责任公司	南宁市政府	周红波

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	总投资	截至 2012 年底累计完成投资	2013 年计划投资	至 2012 年底工程进展情况	计划竣工月份	项目业主	责任单位	责任人
2	广西信发 160 万吨氧化铝配套项目 2 号赤泥库	新建库容为 4045.6 万立方米的赤泥库, 包括 3 个内坝、底坝, 终期坝顶标高 920 米	25477	20000	5477	基本完成土石方工程, 开展库底、库周防渗处理建设	6 月	广西信发铝电有限公司	百色市政府	周异决
五、社会管理		1 项	41970	13800	28000					
1	自治区公安厅技术用房等系列项目	建设技术大楼、信息视频技术用房、培训及制证中心大楼、警卫中队营房及通信站营房、警用装备仓库等, 总建筑面积 101129 平方米	41970	13800	28000	1 号楼封顶, 2 号主体至第四层, 3 号楼桩基工程, 4、5 号楼开工建设, 其他配套设施完成招标	10 月	自治区公安厅	自治区公安厅	于娃宪

附件 4

2013 年自治区层面统筹推进（预备）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底前期工作完成情况	2013 年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
合计		97 项		38678534					
一、基础设施		29 项		16345851					
(一) 交通		23 项		15440254					
——铁路		9 项		9619800					
1	南昆铁路南宁至那厘段增建二线	全长 99.3 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	380000	项目建议书、选址已批复, 环评正在开展, 用地预审已报国土部待批复, 可研已报铁道部待批复	力争批复水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
2	南昆铁路那厘至百色段增建二线	全长 99.8 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	450000	项目建议书、选址已批复, 环评正在开展, 用地预审已报国土部待批复, 可研已报铁道部待批复	力争批复水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
3	黎塘至湛江铁路电气化改造(广西段)	全长 318 公里, 其中广西境内 231 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	180000	项目建议书已批复, 可研已开展技术审查, 环评正在开展, 选址、用地预审待开展	力争批复选址、水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
4	黄桶至百色铁路(广西段)	全长 305.9 公里, 其中广西境内长 139.9 公里, 国铁 I 级单线, 设计时速 120 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	1060000	项目建议书已上报国家发展改革委待批, 可研已编制完成	力争批复项目建议书	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
5	湘桂铁路扩能南宁至凭祥段	全长 198 公里, 国铁 I 级, 双线, 电力牵引, 设计时速 200 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	1690000	项目建议书、用地预审、水保已批复, 环评已完成内审, 可研待铁道部报国家发展改革委	力争完成可研审批前置手续办理, 争取铁道部上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底 前期工作 完成情况	2013 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
6	合浦至湛江铁路(广西段)	全长 121 公里,其中广西境内长 71.3 公里,国铁 I 级,双线,电力牵引,设计时速 200 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	606000	项目建议书已批复,可研待铁道部报国家发展改革委	力争完成可研审批前置手续办理,争取铁道部上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
7	河池至南宁铁路	全长 225.1 公里,国铁 I 级、双线、设计时速 200 公里/小时(预留 250 公里/小时)	国家投资 地方自筹 银行贷款	2550000	项目建议书已批复,可研待铁道部报国家发展改革委	力争完成可研审批前置手续办理,争取铁道部上报可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
8	柳州至肇庆铁路(广西段)	全长 409 公里,其中广西境内长 259.9 公里,国铁 I 级,双线,电力牵引,设计时速 160 公里/小时	国家投资 地方自筹 银行贷款	2581800	项目建议书已上报国家发展改革委待批,可研已编制完成	力争批复项目建议书	柳肇柳南铁路公司筹备组	自治区铁路建设办公室	李宏庆
9	柳州火车站扩建工程	总建筑面积 5 万平方米	国家投资 地方自筹 银行贷款	122000	正在开展可研编制	力争批复选址、水保、环评、用地预审和可研	南宁铁路局	自治区铁路建设办公室	李宏庆
——高速公路		4 项		4874902					
1	荔浦至玉林高速公路	主线长 267.2 公里,连接线 60 公里,主线双向四车道,路基宽 26/28 米,设计时速 100/120 公里/小时	申请补助 银行贷款 业主自筹	1644902	可研已评估,环评、水保、用地预审、选址已批复	完成可研审查,确定项目业主	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
2	灌阳至平乐高速公路	高速公路 135 公里	银行贷款 业主自筹	980000	开展业主招标	完成可研审查,确定项目业主	待定	桂林市政府	黄俊华
3	贵港至隆安高速公路	高速公路 221 公里	银行贷款 业主自筹	1430000	完成可研编制	完成可研审查,确定项目业主	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
4	隆安至硕龙高速公路	高速公路 117 公里	银行贷款 业主自筹	820000	完成可研编制	完成可研审查,确定项目业主	待定	自治区交通运输厅	潘 巍
——黄金水道		7 项		623987					
1	西津二线船闸工程	1 座 3000 吨级船闸	申请补助 业主自筹	209528	完成项目建议书审查,基本具备审批条件	力争完成项目建议书批复,上报可研	横县江南发电有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
2	西南水运出海中线通道龙滩翻坝系统工程	2 个 500 吨级船位,年通过能力 500 万吨	申请补助 业主自筹	45000	项目建议书已批复,可研上报待批	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	广西西江开发投资集团有限公司	自治区交通运输厅	潘 巍
3	百色水利枢纽二期工程(过闸设施)	1000 吨级船闸	申请补助 业主自筹	160000	可研已编制完成,上报国家发展改革委待评审	力争完成可研批复	广西右江水水利开发公司	自治区水利厅	杨 焱
4	南宁港隆安港区宝塔作业区一期工程	4 个 1000 吨级杂货泊位,年吞吐量 80 万吨	银行贷款 业主自筹	17141	已取得“路条”,可研已编制完成,已出具环评初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西宝塔工业园区开发有限公司	南宁市政府	周红波
5	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	6 个 2000 吨级泊位,年吞吐量 255 万吨	银行贷款 业主自筹	74918	选址、用地预审、环评、水保已出具初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西鹿寨通洲物流有限公司	柳州市政府	肖文荪
6	百色港田阳港七联作业区码头工程	6 个 1000 吨级泊位,年吞吐量 150 万吨	银行贷款 业主自筹	40000	选址、用地预审已批复	完成水保、环评和项目核准	广西现代桂田港运服务有限公司	百色市政府	周异决
7	来宾港莆田作业区码头工程	10 个 2000 吨级泊位,年吞吐能力 400 万吨	申请补助 银行贷款 业主自筹	77400	选址已批复,可研、水保、环评已完成编制	完成水保、环评、用地预审和可研批复	广西来宾市西江投资有限公司	来宾市政府	杨和荣

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底 前期工作 完成情况	2013 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——北部湾港口	2 项		128435					
1	北海港铁山港区航道疏浚二期扩建工程	对航道进行疏浚和拓宽,按满足 10 万吨级船舶建设	财政拨款 银行贷款 业主自筹	110350	用海预审、海域使用已批复,海洋环评已审查	完成海洋环评和可研批复	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市政府	周家斌
2	中石化北海炼化项目石化码头工程	2 个 5000 吨级成品油泊位及码头配套设施,年吞吐量 141 万吨(远期 400 万吨)	业主自筹	18085	可研已编制完成,选址、岸线申请已批复,开展环评、用地预审材料编制	完成水保、环评、用地预审和项目核准	中石化北海炼化有限责任公司	北海市政府	周家斌
	——其他交通	1 项		193130					
1	贺州(贺街)至富川一级公路	一级公路,长约 105 公里,包括主线和 3 条支线,双向四车道	申请补助 银行贷款 业主自筹	193130	可研、选址、用地预审、环评、水保已批复,正在编制初步设计	完成初步设计编制,确定项目业主	待定	贺州市政府	白 希
	(二) 能源	1 项		34980					
1	玉林市西气东输二线天然气接气工程	建设接气管线约 40 公里、中压管线 10 公里、接受门站 3 座,配套建设汽车加气站及相关辅助设施	业主自筹	34980	已取得“路条”,南门站选址、安评已批复,环评、水保等报告已完成编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	玉林中燃城市燃气发展有限公司	玉林市政府	王 凯
	(三) 水利	4 项		817427					
1	落久水利枢纽工程	水库总库容 3.43 亿立方米,防洪库容 2.5 亿立方米,电站装机容量 3.9 万千瓦	申请补助 地方自筹	140200	项目建议书已上报国家发展改革委,待批复	力争完成项目建议书批复,上报可研	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	柳州市政府	肖文荪
2	洋溪水利枢纽工程	防洪库容 7.8 亿立方米,电站装机容量 15.9 万千瓦	申请补助 地方自筹	352000	项目建议书已上报水利部	力争项目建议书通过水利部审查	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	柳州市政府	肖文荪
3	桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程	设计引水流量 36.11 立方米/秒,设计灌溉面积 74.11 万亩,为农村及乡镇 33.8 万人的饮水提供源水	申请补助 地方自筹	207227	项目建议书已上报国家发改委,待批复	力争完成项目建议书批复,上报可研	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	来宾市政府	杨和荣
4	左江治旱工程驮英水库	库容 2.38 亿立方米,增加灌溉面积 53.8 万亩,改善灌溉面积 15 万亩	申请补助 地方自筹	118000	项目建议书通过了水利部水规总院审查	力争完成项目建议书批复,上报可研	崇左市左江治旱灌区管理局	崇左市政府	孙大光
	(四) 市政基础设施	1 项		53190					
1	北海市营盘路	城市主干道 1 级,长 8112 米,路基红线宽 70 米	银行贷款 业主自筹	53190	可研已批复,开展初步设计编制	完成初步设计编制,确定建设方案	北海市路港建设投资开发有限公司	北海市政府	周家斌
	二、产业	55 项		21390093					
	(一) 千亿元产业	21 项		9053489					
	——电力工业	4 项		2022979					
1	北海电厂二期	2 台 60 万千瓦超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	430000	可研已评审,已上报国家申请前期工作“路条”	力争获得项目前期工作“路条”	国投北部湾发电有限公司	北海市政府	周家斌
2	神华国华广投北海电厂一期	2 台 100 万千瓦超超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	950000	已上报国家申请前期工作“路条”,可研已评审	力争获得项目前期工作“路条”	神华国华广投(北海)发电有限公司	北海市政府	周家斌

桂政办发文件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
3	合山电厂“上大压小”第二台60万千瓦机组	1台60万千瓦超临界燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	162979	已上报国家申请前期工作“路条”	力争获得项目前期工作“路条”	大唐桂冠合山发电有限公司	来宾市政府	杨和荣
4	百色电厂	2台60万千瓦燃煤发电机组	银行贷款 业主自筹	480000	已上报国家申请前期工作“路条”	力争获得项目前期工作“路条”	华能国际电力股份有限公司	百色市政府	周异决
	——有色金属工业	4项		971710					
1	广西南国铜业有限责任公司15万吨/年铜冶炼项目	年产15万吨铜、52万吨硫酸	银行贷款 业主自筹	358686	已备案,选址、用地预审、节能、水保已批复,环评正在修编	力争国家环保部批复环评	广西南国铜业有限责任公司	崇左市政府	孙大光
2	广西苏源投资股份有限公司新山铝示范园煤电铝一体化项目	年产铝板带箔材20万吨,配套建设直供加工用铝水20万吨,2台15万千瓦发电机组	银行贷款 业主自筹	399024	选址已批复,完成可研编制	完成水保、环评、用地预审和项目核准	广西苏源投资股份有限公司	百色市政府	周异决
3	中铝广西分公司赤泥综合利用项目	包括赤泥回收铁,50万吨/年铁铝钠综合回收,利用选铁后赤泥尾矿配套生产建筑材料	银行贷款 业主自筹	116000	正在编制可研	完成备案、选址、水保、环评和用地预审	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
4	广西金宏金属有限公司年产20万吨光亮铜杆建设项目	年产20万吨光亮铜杆	银行贷款 业主自筹	98000	已备案,已出具选址、水保、用地、节能、环评初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审	广西金宏金属有限责任公司	贵港市政府	李宁波
	——汽车工业	1项		48000					
1	昊天科技汽车电子新材料项目	年产30万台/套车用电容触摸屏、50万套车用LDD照明设备	银行贷款 业主自筹	48000	已备案,选址已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审	昊天科技有限公司	柳州市政府	肖文荪
	——机械工业	3项		260000					
1	广西玉柴机器股份有限公司铸造中心柴油机铸造项目三期	建设3号铸造车间及配套用房,年增加铸铁毛坯4.5万吨	银行贷款 业主自筹	60000	用地预审、环评、节能已批复,正在编制可研	完成水保、项目核准批复	广西玉柴机器股份有限公司	玉林市政府	王凯
2	梧州社学新型农业机械制造项目	年产拖拉机2万台、挖掘机2800台、装载机1800台	银行贷款 业主自筹	40000	已备案,开展可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审	梧州山王拖拉机制造有限公司	梧州市政府	朱学庆
3	钟山正菱机械装备制造项目	年产挖掘机、装载机各15000台	银行贷款 业主自筹	160000	已备案,选址已定,正在组织节能、环评、水保、用地预审等材料	完成水保、环评、用地预审	柳州正菱集团有限公司钟山分公司	贺州市政府	白希
	——石化工业	4项		4713100					
1	中石油广西石化有限公司炼油二期项目	新增1000万吨炼油生产能力	银行贷款 业主自筹	1500000	已完成选址方案编制	完成项目申报报告编制	中石油广西石化有限公司	自治区发展改革委	黄方方
2	中石化铁山港炼化一体化项目	年加工1000万吨原油、年产100万吨乙烯和90万吨对二甲苯	银行贷款 业主自筹	3000000	开展技术方案研究	完成项目申报报告编制	中国石油化工集团公司	自治区发展改革委	黄方方
3	广西科元新材料有限公司20万吨/年丙烯酸项目	年产20万吨丙烯酸、20万吨异辛烷、7万吨丙酮氰醇、3万吨硫铵等	银行贷款 业主自筹	180800	已取得“路条”,选址、节能、安评、水保已批复,正在编制环评、组织用地预审材料	完成环评、用地预审和项目核准	广西科元新材料有限公司	防城港市政府	何朝建

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底 前期工作 完成情况	2013 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	广西广维化工有限责任公司利用废糖蜜生产聚乙烯醇材料技改项目	10 万吨/年废糖蜜制工业乙醇	银行贷款 业主自筹	32300	已备案, 节能已批复, 环评、用地预审已出具初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审	广西广维化工有限责任公司	河池市政府	何辛幸
	——食品工业	1 项		172900					
1	广西崇左东亚糖业有限公司糖业循环经济综合利用项目一期	日榨甘蔗 2 万吨, 日产精糖 1200 吨, 配套建设 3 万千瓦热电联产机组	银行贷款 业主自筹	172900	已取得“路条”, 规划选址已出具初步意见, 完成可研编制, 用地预审、环评材料编制完成	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西崇左东亚糖业有限公司	崇左市政府	孙大光
	——造纸与木材加工业	1 项		650000					
1	广西贺州华桂林浆纸业有限公司林浆纸一体化	建设 80 万亩原料林基地 (其中桉树 50 万亩、松树 30 万亩), 年产化机浆 25 万吨、白卡纸 30 万吨	银行贷款 业主自筹	650000	选址已定, 环评、用地预审已通过自治区初审, 水保、水资源及入河排污口已获国家相关部门批准, 原料林基地已通过国家林业局审查	力争完成水保、环评和用地预审, 申请报告上报国家发展改革委	广西贺州华桂林浆纸业有限公司	贺州市政府	白 希
	——电子信息工业	2 项		135000					
1	惠科电子(北海)科技产业园	年产 800 万台光电显示产品、多媒体机箱、电源等, 建筑面积 22 万平方米	银行贷款 业主自筹	100000	已落实部分建设用地	完成用地出让手续	惠科电子(深圳)有限公司	北海市政府	周家斌
2	广西浦北美家电子电器有限公司电子智能化控制系统生产项目	年产智能化控制器系统 8500 套、电子机芯 667.7 万个、电波钟 162.5 万个, 建筑面积 10.5 万平方米	银行贷款 业主自筹	35000	已备案, 可研已完成编制, 正在开展环评、用地预审等工作	完成选址、水保、环评和用地预审	广西浦北美家电子电器有限公司	钦州市政府	李新元
	——纺织服装与皮革工业	1 项		79800					
1	柳州新宇纺织有限公司纺纱能力提升改造项目	年产 50 万锭纺织纱	银行贷款 业主自筹	79800	已备案, 选址已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审	柳州新宇纺织有限公司	柳州市政府	肖文荪
	(二) 战略性新兴产业	17 项		9275104					
	——新能源产业	13 项		8656439					
1	防城港红沙核电二期	4 台百万千瓦级核电机组	银行贷款 业主自筹	500000	开展接入系统等专题研究工作, 上报国家能源局申请“路条”	力争取得开展前期工作“路条”	广西防城港核电有限公司	自治区能源局	高 旭
2	防城港白龙核电工程	6 台百万千瓦级核电机组	银行贷款 业主自筹	7500000	初步可研阶段的所有工作和可研阶段的大部分专题已经完成, 已上报国家能源局申请“路条”	力争取得开展前期工作“路条”	中国电力投资集团公司	自治区能源局	高 旭
3	华电南宁邕宁燃气热电项目一期	燃气—蒸汽联合循环供热机组, 总装机容量 160 万千瓦, 年发电量约 19.6 亿度	银行贷款 业主自筹	129149	已取得“路条”, 用地预审已批复, 已取得选址、环保等初步意见, 可研已编制完成	完成选址、水保、环评和项目核准	华电新能源发展有限公司	南宁市政府	周红波

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至2012年底前期工作完成情况	2013年前期工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
4	兴安县殿堂风电场	装机容量 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	45951	已取得“路条”，选址、水保已批复，可研已评审	完成用地预审、环评和项目核准	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
5	兴安县道坪风电场	装机容量 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	44288	已取得“路条”，选址、水保已批复，可研已评审	完成用地预审、环评和项目核准	中电投广西兴安风电有限公司	桂林市政府	黄俊华
6	全州县黄花岭风电场	装机容量 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	49218	已取得“路条”，可研已通过评审，选址、环评、水保、用地预审、占用林地材料等正在编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	中国大唐集团新能源股份有限公司	桂林市政府	黄俊华
7	全州县六字界风电场	装机容量 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	49737	已取得“路条”，选址已出具初步意见，环评、水保、用地预审完成材料编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	北京优普欧能投资管理有限公司	桂林市政府	黄俊华
8	恭城县门楼风电场	装机容量 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	45000	已取得“路条”，选址已批复，可研已评审	完成水保、环评、用地预审和项目核准	大唐桂林新能源有限公司	桂林市政府	黄俊华
9	灌阳县马头风电场	装机容量 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	49550	已取得“路条”，环评已批复，可研已评审	完成选址、水保、用地预审和项目核准	中国国电集团公司广西分公司	桂林市政府	黄俊华
10	桂林昌盛坪风电场	装机容量 4.95 万千瓦	银行贷款 业主自筹	48134	已取得“路条”，选址、用地预审、环评、占用林地已出具初步意见	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	中国国电集团公司广西分公司	桂林市政府	黄俊华
11	百色华鑫生物质发电工程	2台 1.5 万千瓦生物质发电机组	银行贷款 业主自筹	32399	选址、用地预审、水保已批复	完成环评和项目核准	百色华鑫电力有限责任公司	百色市政府	周异决
12	武宣生物质发电工程	1台 3 万千瓦生物质发电机组	银行贷款 业主自筹	28000	已取得“路条”	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	阳光凯迪新能源集团有限公司	来宾市政府	杨和荣
13	岑溪锂聚合物动力电池扩建及技术改造项目	年产 5.71 亿 Ah 锂聚合物动力电池	银行贷款 业主自筹	135013	已取得“路条”，选址、用地预审已批复，正在编制环评	完成水保、环评和项目核准	广西七星精密能源科技有限公司	梧州市政府	朱学庆
——新材料产业		2 项		79988					
1	中铝广西有色崇左稀土开发有限公司年产 500 吨三基色荧光粉和年产 500 吨稀土金属永磁材料项目	年产 500 吨三基色荧光粉、500 吨稀土金属永磁材料	银行贷款 业主自筹	9988	已取得“路条”，完成可研编制，开展环评和用地预审材料编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	中铝广西有色崇左稀土开发有限公司	崇左市政府	孙大光
2	贺州市纳米级碳酸钙新材料生产项目	年产 160 万吨高科技碳酸钙材料产品	银行贷款 业主自筹	70000	已备案，选址、用地预审、环评已批复	完成水保批复	贺州市桂兴建设投资有限公司	贺州市政府	白希
——新一代信息技术产业		1 项		38677					
1	中国—东盟技术转移中心	建设科技展示、技术交易、信息交流、会展服务、技术培训等设施，总建筑面积约 44897 平方米	申请补助 业主自筹 银行贷款	38677	项目已立项，完成可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	广西科技信息网络中心	自治区科技厅	谢迺堂

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底 前期工作 完成情况	2013 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	——海洋产业	1 项		500000					
1	广西海森特重工有限公司防城港海工装备制造项目	年产 300 万吨载重吨船舶及海工产品, 具备制造 10 万吨级各类运输船舶及海洋石油平台能力	银行贷款 业主自筹	500000	已备案, 选址已定, 可研已编制完成, 正在开展环评、节能评估等工作	完成水保、环评和用地用海预审	广西海森特重工有限公司	防城港市政府	何朝建
	(三) 现代服务业	16 项		3047645					
	——商贸流通	11 项		1075113					
1	广西玉柴物流集团有限公司电子商务运营中心(南宁)一期工程	建设电子信息服务中心、仓储配送中心、商贸物流展示交易中心, 总建筑面积 39.7 万平方米	银行贷款 业主自筹	129645	已备案, 已取得环保初步意见	完成选址、环评、水保、用地预审	广西玉柴物流集团有限公司	南宁市政府	周红波
2	柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心	建设装卸作业区、物流仓储、加工配送区、中转换装作业区、电子信息处理系统等, 年吞吐量约 300 万吨	申请补助 业主自筹 银行贷款	64129	选址已批复, 开展可研、环评、水保等材料编制	完成水保、环评、用地预审和可研批复	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司	柳州市政府	肖文荪
3	玉林无水港项目(一期工程)	建设集装箱联运、公共仓储配送、冷冻产品存储配送、粮油饲料仓储配送设施及配套工程, 总建筑面积 50.5 万平方米	银行贷款 业主自筹	100000	已备案, 原选址、用地预审、环评等已批复, 现重新选址和完善相关前期工作	确定建设方案, 完善前期工作	广西北部湾国际港务集团有限公司	玉林市政府	王 凯
4	北部湾·海生医药交易及物流配送中心(玉林)	建设展示交易区、仓储配送区及配套服务区, 总建筑面积 137 万平方米	银行贷款 业主自筹	258000	已备案, 选址、用地预审、节能已批复, 正在编制环评	完成水保和环评批复	广西海生医药投资有限公司	玉林市政府	王 凯
5	陆川县农机配件交易中心项目	建设农机配件交易市场、农机配件展示中心以及配套服务设施, 总建筑面积 8.5 万平方米	银行贷款 业主自筹	31000	已备案, 已取得选址、用地预审、环评、水保初步意见	完成水保、环评、用地预审	陆川县工业投资有限公司	玉林市政府	王 凯
6	广西中星投资有限公司(桂平)大型农产品交易市场综合建设项目	建设市场交易区、冷链保鲜区、物流区及配套设施等, 总建筑面积 59.5 万平方米	银行贷款 业主自筹	80000	已备案, 已取得选址、水保、环评、用地初步意见	完成水保、环评、用地预审	广西中星投资有限公司	贵港市政府	李宁波
7	灵山县粮油加工基地	建设粮油储备和中转库区、粮油加工区、交易区和综合配套服务区, 总建筑面积 114910 平方米	申请补助 银行贷款 业主自筹	20800	已备案, 选址、用地预审已批复	完成水保、环评批复	灵山县那隆粮食储备中心库	钦州市政府	李新元
8	中越边境中药材商贸物流中心(靖西)	建设中药材展示交易区、东盟土特产品区、优势特产区等物流仓储设施, 总建筑面积 745820 平方米	银行贷款 业主自筹	171539	已备案, 完成可研编制	完成水保、环评和用地预审	广西云天实业有限公司	百色市政府	周异决
9	中国—东盟(凭祥)农副产品专业市场	建设农副产品加工、仓储、交易设施等, 总建筑面积 94744 平方米	银行贷款 业主自筹	30000	已核准, 节能、环评已批复, 选址已出具初步意见, 已取得部分建设用地	完成用地出让手续	凭祥市宏进农副产品批发市场有限公司	崇左市政府	孙大光

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底 前期工作 完成情况	2013 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
10	中国—东盟国际商贸城一期(大新)	建设中国及东盟产品展销交易区、仓储物流区、国际商贸综合服务区及相关配套设施, 建筑面积 37337 平方米	银行贷款 业主自筹	60000	已备案, 选址、用地预审已批复, 环评已出具初步意见	完成水保和环保批复	广西古鼎香投资集团有限公司	崇左市政府	孙大光
11	广西中烟工业有限责任公司仓储科技园	建设综合楼、研究辅助用房、种植园、综合站房等, 总建筑面积约 36.7 万平方米	业主自筹	130000	已备案, 已取得选址、用地预审、环评初步意见	完成水保、环评和用地预审批复	广西中烟工业有限责任公司	广西中烟工业有限责任公司	张雨夏
	——旅游业	1 项		342532					
1	广西龙象谷国际旅游度假区一期——风情小镇、植物园及配套设施项目	建设风情小镇(包括商贸设施、会议中心等)77 万平方米, 植物园(包括动植物标本馆、药园恐龙化石馆等)占地面积约 10 平方公里	银行贷款 业主自筹	342532	完成概念性规划建议	完成项目整体概念性规划设计及总平	广西龙象谷投资有限公司	广西投资集团有限公司	管跃庆
	——文化产业	4 项		1630000					
1	广西文化产业城——中国东盟创意乐园(锦园)一期	总建筑面积 96 万平方米, 其中演艺创意园 50 万平方米, 影视创意园(部分)46 万平方米	银行贷款 业主自筹	920000	已备案, 选址已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审批复	广西华文山水文化投资有限公司	南宁市政府	周红波
2	广西天昌投资有限公司龙母湖国际生态文化旅游项目	建设民族文化展示、生态旅游等设施, 总建筑面积 52 万平方米	银行贷款 业主自筹	460000	已取得选址、国土、水保初步意见	完成备案、选址、水保、环评和用地预审	广西天昌投资有限公司	南宁市政府	周红波
3	中西汇暨萨马兰奇文化博览园一期	建设萨马兰奇文化博览中心、中国美术馆、百年奥运文化长廊等设施, 总建筑面积 96580 平方米	银行贷款 业主自筹	100000	已备案, 选址、用地预审、水保、林地已出具初步意见	完成选址、水保、环评和用地预审批复	桂林润百城投资有限公司	桂林市政府	黄俊华
4	田阳县壮文化开发项目	建设壮族文化、土司文化等展示旅游设施, 总建筑面积 55 万平方米	银行贷款 业主自筹	150000	已备案, 用地预审已批复, 选址、环评、水保已出具初步意见	完成水保、环评批复	广西汇通古镇文化旅游开发有限公司	百色市政府	周异决
	(四) 特色农业	1 项		13855					
1	广西北海南沔中心渔港建设项目	建设防波堤及护岸工程, 疏浚航道、港池及锚地等	申请补助 地方配套	13855	完成可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	广西北海渔业基地管理处	自治区水产畜牧兽医局	梁雨祥
	三、社会民生	7 项		645628					
	(一) 卫生	1 项		10760					
1	玉林市儿童医院	建设门诊医技大楼、住院楼及辅助设施, 总建筑面积 4.5 万平方米, 设置病床约 500 张	申请补助 业主自筹	10760	项目建议书、选址、用地预审已批复, 可研已编制完成	完成水保、环评和可研批复	玉林市第一人民医院	玉林市政府	王 凯
	(二) 文化	1 项		120300					
1	广西文化艺术中心	建设大剧院、中型剧场、音乐厅、电影城以及配套设施, 总建筑面积约 7.5 万平方米	银行贷款 业主自筹	120300	项目建议书、选址已批复, 可研、环评、林地报告已编制完成, 用地预审材料正在组织	确定建筑设计方案, 完成水保、环评、用地预审和可研批复	南宁威宁资产经营有限责任公司	南宁市政府	周红波

桂 政 办 发 文 件

序号	项目名称	主要建设内容及规模	资金来源	总投资	至 2012 年底 前期工作 完成情况	2013 年前期 工作进度目标	项目业主	责任单位	责任人
	(三) 体育	2 项		391924					
1	广西体育产业城——广西体育教科训一体化基地	建设自治区级各个专业运动队训练科研、教学训练设施	银行贷款 业主自筹	324512	完成可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	自治区体育局	自治区体育局	容小宁
2	梧州体育中心(区运会场馆)一期工程	建设体育、游泳馆、网球中心、射击馆、综合训练馆等,总建筑面积 7.39 万平方米	银行贷款 业主自筹	67412	项目建议书, 选址、环评已批复, 已取得用地预审初步意见, 可研已编制完成	完成水保、用地预审和可研批复	梧州市城市建设投资开发有限公司	梧州市政府	朱学庆
	(四) 其他社会项目	3 项		122644					
1	百色市凌云县岩溶地区少数民族聚居地改造发展示范基地	建设日供水 0.5 万吨水厂及管网, 铺设污水管网 10 公里, 通村公路 40.9 公里、三级公路 37 公里, 汽车客运站等基础设施, 建设安置用房 8160 平方米, 新建扩建教学设施 7784 平方米, 以及配套设施	申请补助 地方自筹	28629	项目建议书、环评已批复, 选址、用地预审已出具初步意见	完成用地预审、可研批复	凌云县沙里乡人民政府	百色市政府	周异决
2	南宁中国—东盟食品药品检验检测中心	建设餐饮服务食品、保健品、化妆品、医疗器械检验检测业务用房及配套设施, 总建筑面积 38260 平方米	申请补助 业主自筹	14015	项目建议书、选址、用地预审已批复	完成水保、环评和可研批复	自治区食品药品监督管理局	自治区食品药品监督管理局	韦 波
3	国家级汽车质量监督检验中心(柳州)	建设实验室面积约 50000 平方米	申请补助 业主自筹	80000	已编制项目建议书	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	柳州市质量技术监督局	柳州市政府 自治区质量技术监督局	肖文荪 邓于仁
	四、生态环保	5 项		214865					
1	南宁市平里静脉产业园——生活垃圾卫生填埋场及配套工程	总库容 606 万立方米, 进场道路 6.2 公里, 路基红线宽 6.5 米	财政拨款 银行贷款 业主自筹	39275	项目建议书已批复, 可研、环评已编制完成	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
2	南宁市平里静脉产业园——大型垃圾中转站	处理规模为日均 2000 吨, 总建筑面积 15578 平方米	财政拨款 银行贷款 业主自筹	17143	项目建议书已批复, 可研、环评已编制完成	完成选址、水保、环评、用地预审和可研批复	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	南宁市政府	周红波
3	南宁市平里静脉产业园——垃圾焚烧发电厂	日处理生活垃圾 2000 吨, 2 台 1.8 万千瓦汽轮发电机	财政拨款 银行贷款 业主自筹	108768	已取得“路条”, 开展可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	待定	南宁市政府	周红波
4	贵港市生活垃圾焚烧发电厂一期工程	日处理生活垃圾 600 吨, 1 台 1.2 万千瓦凝气式汽轮发电机	银行贷款 业主自筹	29679	已取得“路条”, 开展可研编制	完成选址、水保、环评、用地预审和项目核准	广西贵港北控水务环保有限公司	贵港市政府	李宁波
5	中铝广西分公司平南 2 号预留地赤泥堆场扩建项目	在预留场地扩建赤泥堆场(扩建平南 2 号堆场), 新增库容 2 万立方米	银行贷款 业主自筹	20000	正在编制可研	完成备案、选址、水保、环评和用地预审	中国铝业股份有限公司广西分公司	中国铝业股份有限公司广西分公司	武建强
	五、社会管理	1 项		82096					
1	广西第一劳教所(广西南宁茅桥强制隔离戒毒所)迁建工程	总建筑面积 360923 平方米	财政拨款 业主自筹	82096	立项、选址已批复, 用地预审、环评、可研正在编制	完成水保、环评、用地预审和可研批复	广西第一劳教所(广西南宁茅桥强制隔离戒毒所)	自治区司法厅	赵 波